Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:47:17

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
26	2026	CONSTRUÇÃO DE CASAS – INTERESSE SOCIAL – CONVÊNIO Nº 156/2025 - COHAPAR **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 171/2026	300	01/08/2026	R$ 1.937.000,00	8,04%

Nº26/2026
Data Inicial: 01/08/2026

CONSTRUÇÃO DE CASAS – INTERESSE SOCIAL – CONVÊNIO Nº 156/2025 - COHAPAR



R$ 1.937.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45918; 45919; 45920; 45921; 45922; 45995; 45996

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5213	2026	25/08/2026	12249
5212	2026	25/08/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
07/04/2027	171/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**49**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**49**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**26**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*3**95**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001518	R$ 1.963.495,30	24/07/2025	
Contrato	171	2026	76.995.414/0001-60	9001519	R$ 1.937.000,00	09/06/2026	8,04%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001520	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 171/2026	0,16%
9001521	Medição	2	Jurisdicionado	19/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 171/2026	3,92%
9001544	Medição	3	Jurisdicionado	16/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 171/2026	8,04%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900293473772					

Nº26/2026
Data Inicial: 01/08/2026

CONSTRUÇÃO DE CASAS – INTERESSE SOCIAL – CONVÊNIO Nº 156/2025 - COHAPAR

Documentos



R$ 1.937.000,00

TC_01519


24 de jul. de 2026, 13:18:40
S 25° 51' 29.337", W 52° 31' 5.905"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil

TC_01522


24 de jul. de 2026, 13:19:29
S 25° 51' 29.304", W 52° 31' 5.704"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil


24 de jul. de 2026, 13:20:05
S 25° 51' 29.187", W 52° 31' 5.540"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil


24 de jul. de 2026, 13:20:43
S 25° 51' 29,304", W 52° 31' 5,280"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil

TC_01531


24 de jul. de 2026, 13:20:55
S 25° 51' 29,441", W 52° 31' 5,444"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000
Brasil

01 (12)


18 de agosto de 2026 às 15:04:32
S 25° 51' 28.798", W 52° 31' 6.004"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000

01 (16)


18 de agosto de 2026 às 15:03:04
S 25° 51' 29.418", W 52° 31' 6.054"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000

01 (20)


18 de agosto de 2026 às 15:02:49
S 25° 51' 29.658", W 52° 31' 6.049"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000

01 (22)


18 de agosto de 2026 às 15:01:57
S 25° 51' 29.920", W 52° 31' 6.056"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000

01 (9)


18 de agosto de 2026 às 15:05:52
S 25° 51' 28.498", W 52° 31' 6.355"
Rua Doutor Alairton José Gomes
Chopinzinho PR
85560-000