Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 02:53:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2026	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS Loteamentos Passo do Sol TR 983409/2025 FNHS **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 27/2026	180	13/04/2026	R$ 606.000,00	18,36%

Nº14/2026
Data Inicial: 13/04/2026

CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS Loteamentos Passo do Sol TR 983409/2025 FNHS



R$ 606.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
45626; 45627; 45628; 45629; 45630

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3666	2026	18/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/07/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/02/2027	27/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*2**86**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**62**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001474	R$ 703.274,85	15/09/2025	
Contrato	27	2026	76.995.414/0001-60	9001475	R$ 606.000,00	23/01/2026	18,36%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001476	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2026	13,81%

9001527	Medição	2	Jurisdicionado	20/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2026	18,36%
9001527	Medição	3	Jurisdicionado	20/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2026	18,36%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900285054471					

Nº14/2026
Data Inicial: 13/04/2026

CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS Loteamentos Passo do Sol TR 983409/2025 FNHS

Documentos



R$ 606.000,00


02/06/2026
S 25° 51' 38", W 52° 32' 59"
DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR
MCMV FNHIS - Programa Minha Casa, Minha vida,
Fundo Nacional de Habitção de Interesse Social
Aqui tem trabalho do Governo Federal
NOVO PAC
CHOPINZINHO
CAIXA
MINISTÉRIO DAS CIDADES
GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO
BRASIL


02/06/2026
S 25° 51' 38", W 52° 32' 59"


25/05/2026
S 25° 51' 38" , W 52° 33' 1"
Chopinzinho, PR

4




16/06/2026
S 25° 51' 39", W 52° 33' 0"
Chopinzinho, PR


DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR
MCMV FNHIS - Programa Minha Casa, Minha vida,
Fundo Nacional de Habitção de Interesse Social
Agentes Participantes: Município de Chopinzinho e Ministério das Cidades
Início da Obra: 13/04/2026
Término da Obra: 13/10/2026
Valor Total da Obra: R$ 604.300,00
Comunidade: Loteamentos Passo do Sol / Jardins II / Campo Belo
Município: Chopinzinho - PR (Termo de Compromisso 983409/25)
Objeto: 06 Unidades Habitacionais com 53,84m² (Contrato 27/2026 - Lote 02)
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
CAIXA
MINISTÉRIO DAS CIDADES
20 de ago. de 2026, 09:01:43


19/08/2026, 14:51
25° 51' 39" S, 52° 32' 59" W

03




12/08/2026, 10:21
25° 51' 38" S, 52° 33' 1" W


12/08/2026, 10:38
25° 51' 48" S, 52° 32' 8" W