Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:02:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2026	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 106/2026	360	01/07/2026	R$ 979.500,00	10,00%

Nº8/2026
Data Inicial: 01/07/2026

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL



R$ 979.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9795

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*5*.8**-21	RRT (CAU)	16**7*9*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*5*.8**-21	RRT (CAU)	16**7*9*	Orçamento	Sim
CPF	05*.*5*.8**-21	RRT (CAU)	17**0*9*	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*2**27**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3621	R$ 1.314.414,49	01/07/2026	
Contrato	106	2026	95.589.289/0001-32	3622	R$ 979.500,00	01/07/2026	10,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3623	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 106/2026	8,00%
3648	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 106/2026	10,00%