Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:42:16

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO COM AREA DE 375,00 M2 LOTE 01 QUADRA 56 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 3/2023	60	01/07/2026	R$ 112.547,42	100,00%

Nº3/2026
Data Inicial: 01/07/2026

CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO COM AREA DE 375,00 M2 LOTE 01 QUADRA 56



R$ 112.547,42

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10127532

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1802	2026	01/07/2026	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2847	1003	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*4*.0**-25	ART (CREA)	17**2*3**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**08**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**08**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9934	R$ 130.964,08	24/01/2023	
Contrato	3	2023	80.874.100/0001-86	9935	R$ 112.547,42	24/01/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9936	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2023	89,48%
9965	Medição	2	Jurisdicionado	25/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2023	100,00%
9971	Conclusão	3	Jurisdicionado	30/09/2026			

Nº3/2026
Data Inicial: 01/07/2026

CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO COM AREA DE 375,00 M2 LOTE 01 QUADRA 56

Documentos



R$ 112.547,42

Planilha para licitação

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código
LOTE	EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO		
Meta	**2.**	**SINAPI**	
Nível 2	**2.1.**	**SINAPI**	
Serviço	2.1.1.	SINAPI-I	4813
Serviço	2.1.2.	SINAPI	99061
Nível 2	**2.2.**	**SINAPI**	
Serviço	2.2.1.	SINAPI	93358
Serviço	2.2.2.	SINAPI-I	4721
Serviço	2.2.3.	SINAPI	96995
Serviço	2.2.4.	SINAPI	92270
Serviço	2.2.5.	SINAPI	92759
Serviço	2.2.6.	SINAPI	96545
Serviço	2.2.7.	SINAPI	92762
Serviço	2.2.8.	SINAPI	96558
Serviço	2.2.9.	SINAPI	103672
Nível 2	**2.3.**	**SINAPI**	
Serviço	2.3.1.	SINAPI	92269
Serviço	2.3.2.	SINAPI	92759
Serviço	2.3.3.	SINAPI	92762
Serviço	2.3.4.	SINAPI	103672
Nível 2	**2.4.**	**SINAPI**	

Serviço	2.4.1.	SINAPI	100775
Serviço	2.4.2.	SINAPI	100768
Serviço	2.4.3.	SINAPI	94213
Nível 2	**2.5.**	**SINAPI**	
Serviço	2.5.1.	SINAPI	94213

Descrição
BARRACÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXACAO)
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SUPRA ESTRUTURA -PILARES
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
COBERTURA

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
FECHAMENTO OITÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Planilha para licitação

Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)
-	-		**BDI 1**	-
-	-		**BDI 1**	-
M2	2.50	490.00	BDI 1	609.66
UN	14.00	61.68	BDI 1	76.74
-	-		**BDI 1**	-
M3	6.84	84.53	BDI 1	105.17
M3	0.25	60.36	BDI 1	75.10
M3	4.77	51.25	BDI 1	63.77
M2	10.80	204.43	BDI 1	254.35
KG	9.12	14.96	BDI 1	18.61
KG	51.19	15.68	BDI 1	19.51
KG	29.62	12.04	BDI 1	14.98
M3	1.56	553.84	BDI 1	689.09
M3	0.66	528.99	BDI 1	658.17
-	-		**BDI 1**	-
M2	54.00	271.72	BDI 1	338.07
KG	45.58	14.96	BDI 1	18.61
KG	148.08	12.04	BDI 1	14.98
M3	3.04	528.99	BDI 1	658.17
-	-		**BDI 1**	-

KG	2,213.76	15.28	BDI 1	19.01
KG	265.73	25.46	BDI 1	31.68
M2	431.32	81.71	BDI 1	101.66
-	**-**		**BDI 1**	**-**
M2	37.20	81.71	BDI 1	101.66

Planilha para licitação

Preço Total (R$)
130,964.08
130,964.08
2,598.51
1,524.15
1,074.36
6,910.82
719.36
18.78
304.18
2,746.98
169.72
998.72
443.71
1,074.98
434.39
23,323.10
18,255.78
848.24
2,218.24
2,000.84
94,349.90

42,083.58
8,418.33
43,847.99
3,781.75
3,781.75

Planilha para licitação

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)
Linha calculada	2.	BARRACÃO	130,964.08
Linha calculada	2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,598.51
Linha calculada	2.2.	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PI	6,910.82
Linha calculada	2.3.	SUPRA ESTRUTURA -PILARES	23,323.10
Linha calculada	2.4.	COBERTURA	94,349.90
Linha calculada	2.5.	FECHAMENTO OITÃO	3,781.75

Total: R$ 130.964,08

Período:	C
Acumulado:	C

Planilha para licitação

Parcelas:	1 01/23	2 02/23
% Período:	25.07%	74.93%
% Período:	100.00%	
% Período:	100.00%	
% Período:	100.00%	
% Período:		100.00%
% Período:		100.00%

%:	25.07%	74.93%
Repasse:	-	-
ontrapartida:	32,832.43	98,131.65
Outros:	-	-
Investimento:	**32,832.43**	**98,131.65**
%:	25.07%	100.00%
Repasse:	-	-
ontrapartida:	32,832.43	130,964.08
Outros:	-	-
Investimento:	**32,832.43**	**130,964.08**

PLANILHA EMPRESA

PLANILHA DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇO 09-2022

Razão Social: AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA - CNPJ/MF: 16.841.572/0001-33

Endereço: PR 160, KM 346+800 metros, Ronda, Prudentópolis / PR, CEP: 84.400-000

Telefone: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com

Objeto:seleção da proposta mais vantajosa Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de barracão pré-moldado com área total de 375,00 m2 a ser edificado no lote 01 da quadra 56 de propriedade do município, de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital.

VALUS
PRÉ-MOLDADOS
E METÁLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM	B.D.I.	CUSTO UNITÁRIO COM	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.338,68
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXACAO)	M2	2,50	441,00	24,42%	548,69	1.371,73
1.2	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	14,00	55,51	24,42%	69,07	966,95
2	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES						6.219,73
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84	76,08	24,42%	94,66	647,44
2.2	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	54,32	24,42%	67,59	16,90
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,77	46,13	24,42%	57,39	273,74
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	183,99	24,42%	228,92	2.472,30
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,12	13,46	24,42%	16,75	152,78
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,19	14,11	24,42%	17,56	898,80
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	10,84	24,42%	13,48	399,34
2.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,56	498,46	24,42%	620,18	967,48
2.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,66	476,09	24,42%	592,35	390,95
3	SUPRA ESTRUTURA -PILARES						20.991,14
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	244,55	24,42%	304,27	16.430,40
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58	13,46	24,42%	16,75	763,55
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,08	10,84	24,42%	13,48	1.996,44
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,04	476,09	24,42%	592,35	1.800,75
4	COBERTURA						79.594,17

Pref. Mun. Bo
Div. Licitações

PLANILHA EMPRESA

4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSCS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.213,76	11,82	24,42%	14,71	32.553,73
4.2	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	265,73	22,91	24,42%	28,51	7.575,86
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	431,32	73,54	24,42%	91,50	39.464,58
5	**FECHAMENTO OITÃO**						**3.403,70**
5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,20	73,54	24,42%	91,50	3.403,70

TOTAL (R$) **112.547,42**

BOM SUCESSO DO SUL/ PR, 12 DE JANEIRO DE 2023

Augusto M Valus

Nome:AUGUSTO MARINHAK VALUS
C.P.F. 052.817.289-11 – R.G. 8.944.580-9
Cargo: Proprietário da Empresa

16 841 572/0001-33
AUGUSTO MARINHAK VALUS
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
84400-000 - PRUDENTÓPOLIS PR

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25

Pref. Mun. Bom S
Div. Licitações - FL

MEDIÇÃO 1 - CTO 03-2023 - 03.07.2026 - 89,48%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 1 - CONTRATO Nº 03/2023

EMPRESA: AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA - CNPJ Nº 16.841.572/0001-33

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	MEDIÇÃO Nº 01
EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO									**112.547,42**	**03/07/2026**
2.	**SINAPI**		**BARRACÃO**	-	-			-		
2.1.	**SINAPI**		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-			-	**2.338,68**	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXACAO)	M2	2,50	441,00	24,42%	548,69	1.371,73	1.371,73
2.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	14,00	55,51	24,42%	69,07	966,95	966,95
2.2.	**SINAPI**		**INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES**	-	-			-	**6.219,73**	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84	76,08	24,42%	94,66	647,44	647,44
2.2.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	54,32	24,42%	67,59	16,90	16,90
2.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,77	46,13	24,42%	57,39	273,74	273,74
2.2.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	183,99	24,42%	228,92	2.472,30	2.472,30
2.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,12	13,46	24,42%	16,75	152,78	152,78
2.2.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,19	14,11	24,42%	17,56	898,80	898,80
2.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	10,84	24,42%	13,48	399,34	399,34
2.2.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,56	498,46	24,42%	620,18	967,48	967,48
2.2.9.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,66	476,09	24,42%	592,35	390,95	390,95
2.3.	**SINAPI**		**SUPRA ESTRUTURA -PILARES**	-	-			-	**20.991,14**	
2.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	244,55	24,42%	304,27	16.430,40	16.430,40
2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58	13,46	24,42%	16,75	763,55	763,55

MEDIÇÃO 1 - CTO 03-2023 - 03.07.2026 - 89,48%

2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,08	10,84	24,42%	13,48	1.996,44	1.996,44
2.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,04	476,09	24,42%	592,35	1.800,75	1.800,75
2.4.	**SINAPI**		**COBERTURA**	-	-			-	**79.594,17**	
2.4.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.213,76	11,82	24,42%	14,71	32.553,73	32.553,73
2.4.2.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO	KG	265,73	22,91	24,42%	28,51	7.575,86	7.575,86
2.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	431,32	73,54	24,42%	91,50	39.464,58	27.625,21
2.5.	**SINAPI**		**FECHAMENTO OITÃO**	-	-			-	**3.403,70**	
2.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,20	73,54	24,42%	91,50	3.403,70	3.403,70

TOTAL (R$)	**100.708,05**
PERCENTUAL	**89,48%**

Bom Sucesso do Sul, 03/07/2026

Fábio Júnior de Oliveira
Diretor de Obras e Serviços Urbanos

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Digitally signed by FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Date: 2026.07.03 08:33:52 -03'00'

EMPRESA EXECUTORA
AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA
CNPJ Nº 16.841.572/0001-33

ASSINADO DIGITALMENTE
AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MEDIÇÃO 2 - 100% - 25.08.2026 - CTO 3-2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 1 - CONTRATO Nº 03/2023

EMPRESA: AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA - CNPJ Nº 16.841.572/0001-33

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	MEDIÇÃO Nº 01	MEDIÇÃO Nº 02 - FINAL
EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO									**112.547,42**	**03/07/2026**	**25/08/2026**
2.	**SINAPI**		**BARRACÃO**	-	-			-			
2.1.	**SINAPI**		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-			-	**2.338,68**		
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXACAO)	M2	2,50	441,00	24,42%	548,69	1.371,73	1.371,73	
2.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	14,00	55,51	24,42%	69,07	966,95	966,95	
2.2.	**SINAPI**		**INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES**	-	-			-	**6.219,73**		
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84	76,08	24,42%	94,66	647,44	647,44	
2.2.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	54,32	24,42%	67,59	16,90	16,90	
2.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,77	46,13	24,42%	57,39	273,74	273,74	
2.2.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	183,99	24,42%	228,92	2.472,30	2.472,30	
2.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,12	13,46	24,42%	16,75	152,78	152,78	
2.2.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,19	14,11	24,42%	17,56	898,80	898,80	
2.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	10,84	24,42%	13,48	399,34	399,34	
2.2.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,56	498,46	24,42%	620,18	967,48	967,48	
2.2.9.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,66	476,09	24,42%	592,35	390,95	390,95	
2.3.	**SINAPI**		**SUPRA ESTRUTURA -PILARES**	-	-			-	**20.991,14**		
2.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	244,55	24,42%	304,27	16.430,40	16.430,40	
2.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58	13,46	24,42%	16,75	763,55	763,55	
2.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,08	10,84	24,42%	13,48	1.996,44	1.996,44	
2.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,04	476,09	24,42%	592,35	1.800,75	1.800,75	
2.4.	**SINAPI**		**COBERTURA**	-	-			-	**79.594,17**		

MEDIÇÃO 2 - 100% - 25.08.2026 - CTO 3-2023

2.4.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.213,76	11,82	24,42%	14,71	32.553,73	32.553,73	
2.4.2.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO	KG	265,73	22,91	24,42%	28,51	7.575,86	7.575,86	
2.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	431,32	73,54	24,42%	91,50	39.464,58	27.625,21	11.839,37
2.5.	**SINAPI**		**FECHAMENTO OITÃO**	-	-			-	**3.403,70**		
2.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,20	73,54	24,42%	91,50	3.403,70	3.403,70	
TOTAL (R$)										**100.708,05**	**11.839,37**
PERCENTUAL										**89,48%**	**100,00%**

Bom Sucesso do Sul, 25/08/2026

Fábio Júnior de Oliveira
Diretor de Obras e Serviços Urbanos

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2026.08.25 13:28:40 -03'00'

EMPRESA EXECUTORA
AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA
CNPJ Nº 16.841.572/0001-33

ASSINADO DIGITALMENTE
AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA:16841572000133
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro