Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	EXECUSAO DE CASCALHAMENTO COM SEIXO ROLADO EM ESTARDAS VICINAIS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 65/2019	60	04/11/2019	R$ 245.586,83	100,00%

Nº5/2019
Data Inicial: 04/11/2019

EXECUSAO DE CASCALHAMENTO COM SEIXO ROLADO EM ESTARDAS VICINAIS



R$ 245.586,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24176; 24177; 24178; 24179; 24180; 24181

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2555	2019	01/11/2019	12217
2554	2019	01/11/2019	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	631	01/11/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**4*4**77	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**4*4**77	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	20**3*6**47	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9242	R$ 212.326,88	18/04/2019	
Contrato	65	2019	80.874.100/0001-86	9243	R$ 245.586,83	08/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9244	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2019	13,07%
9245	Medição	2	Jurisdicionado	19/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2019	35,40%
9246	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2019	86,46%
9252	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/12/2019			
9257	Medição	5	Jurisdicionado	10/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2019	100,00%

9258	Conclusão	6	Jurisdicionado	10/02/2020

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900013635874					