Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:47:18

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2012	PISCINA SEMI-OLÍMPICA COM VESTIÁRIO E ACESSO EM PISO DE CONCRETO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 2392012/2012	180	20/06/2012	R$ 240.149,34	100,00%

Nº5/2012
Data Inicial: 20/06/2012

PISCINA SEMI-OLÍMPICA COM VESTIÁRIO E ACESSO EM PISO DE CONCRETO



R$ 240.149,34

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**1*2**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2392012	2012	07.903.213/0001-72	1	R$ 240.149,34	14/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	06/07/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	7,36%
0	Medição	2	Jurisdicionado	20/08/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	24,55%
1003	Medição	4	Jurisdicionado	07/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	50,90%
1034	Medição	5	Jurisdicionado	15/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	75,27%
1052	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	75,57%
5074	Medição	8	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	100,00%
5075	Conclusão	9	Jurisdicionado	10/12/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647	2147483647	1	16/10/2013	16/10/2014	