Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:48:02

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 67/2018	540	02/05/2018	R$ 963.737,03	100,00%
7	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 3/2020	540	02/05/2018	R$ 963.737,03	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 02/05/2018

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI



R$ 963.737,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136836

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3945	2018	02/05/2018	12261
4042	2018	02/05/2018	12261
8209	2020	01/09/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1096	2775	02/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.5**-84	ART (CREA)	20**1*5**66	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*6**76	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*6**76	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6055	R$ 966.107,52	07/02/2018	
Contrato	67	2018	76.995.455/0001-56	6056	R$ 963.737,03	05/03/2018	100,00%
Aditivo	3	2020	76.995.455/0001-56	6510	R$ 12.767,75	01/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6057	Medição	1	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	8,17%
6105	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	8,17%
6119	Medição	3	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	8,17%

6136	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/08/2018			
6246	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	8,17%
6256	Medição	6	Jurisdicionado	29/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	18,89%
6277	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	18,89%
6301	Medição	8	Jurisdicionado	17/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	25,12%
6314	Medição	9	Jurisdicionado	23/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	35,98%
6315	Medição	10	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	35,98%
6335	Medição	11	Jurisdicionado	16/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	45,99%
6349	Medição	12	Jurisdicionado	15/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	55,43%
6367	Medição	13	Jurisdicionado	29/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	70,25%
6378	Medição	14	Jurisdicionado	19/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	75,61%
6387	Medição	15	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	75,61%
6398	Medição	16	Jurisdicionado	06/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	86,87%
6404	Medição	17	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	86,87%
6422	Medição	18	Jurisdicionado	17/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	96,52%
6440	Medição	19	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	96,52%
6451	Medição	20	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	96,52%
6460	Medição	21	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	96,53%
6473	Medição	22	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	96,52%
6491	Medição	23	Jurisdicionado	16/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	99,99%
6515	Medição	24	Jurisdicionado	15/09/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2020	100,00%
6518	Medição	25	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	99,99%
6541	Medição	26	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2018	100,00%
6573	Conclusão	27	Jurisdicionado	16/12/2020			