Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:16:10

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DESEMBARGADOR MOTTA E CORONEL CONSTANTINO F **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 132/2017	60	02/01/2018	R$ 238.355,71	100,00%

Nº2/2018
Data Inicial: 02/01/2018

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DESEMBARGADOR MOTTA E CORONEL CONSTANTINO F



R$ 238.355,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136768; 137052

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15580	2017	02/01/2018	12261
15581	2017	02/01/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*7*.6**-09	RRT (CAU)	68**3*1	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*4**00	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*4**00	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6501	R$ 264.873,24	04/07/2017	
Contrato	132	2017	76.995.455/0001-56	5962	R$ 238.355,71	04/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6011	Medição	1	Jurisdicionado	28/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2017	0,50%
6041	Medição	2	Jurisdicionado	19/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2017	100,00%
6070	Medição	3	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2017	100,00%
6110	Conclusão	4	Jurisdicionado	04/06/2018			