Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:47:18

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE (PARANA CIDADE). **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 135/2017	330	02/01/2018	R$ 34.160,41	100,00%

Nº6/2018
Data Inicial: 02/01/2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE (PARANA CIDADE).



R$ 34.160,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136760; 136770; 136774; 136799; 136800; 136808; 136970; 136972; 136974; 137013; 137027; 137032; 137033; 137048; 137055

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15575	2017	02/01/2018	12261
15576	2017	02/01/2018	12261
4628	2020	01/06/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**5*9**00	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*4**96	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*4**96	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5967	R$ 3.071.211,99	24/10/2017	
Contrato	135	2017	76.995.455/0001-56	5968	R$ 3.071.208,59	11/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6020	Medição	1	Jurisdicionado	22/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	4,72%
6030	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	4,72%
6050	Medição	3	Jurisdicionado	17/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	57,38%
6067	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	57,38%

6099	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	57,38%
6118	Medição	6	Jurisdicionado	11/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	65,31%
6129	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	65,31%
6140	Medição	8	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	65,31%
6151	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	65,31%
6163	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	99,97%
6181	Medição	11	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	99,97%
6198	Medição	12	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	99,98%
6217	Medição	13	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	99,99%
6238	Medição	14	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2017	100,00%
6251	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/04/2019			