Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:16:05

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS BENJAMIM BORDIN, PRESIDENTE COSTA E SILVA, **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 121/2017	90	02/01/2018	R$ 529.883,05	100,00%

Nº3/2018
Data Inicial: 02/01/2018

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS BENJAMIM BORDIN, PRESIDENTE COSTA E SILVA,



R$ 529.883,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136956; 136960; 136961; 137016

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15577	2017	02/01/2018	12261
15578	2017	02/01/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*1**40	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**93	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*9**93	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5963	R$ 53.595,13	30/06/2017	
Contrato	121	2017	76.995.455/0001-56	5964	R$ 529.883,05	20/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6012	Medição	1	Jurisdicionado	28/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2017	0,50%
6053	Medição	2	Jurisdicionado	19/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2017	100,00%
6080	Medição	3	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2017	100,00%
6096	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2017	100,00%
6115	Conclusão	5	Jurisdicionado	19/07/2018			