Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:47:07

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM A CONSTR **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 112/2017	120	02/01/2018	R$ 275.000,71	100,00%
5	2018	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM A CONSTR **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 4/2018	120	02/01/2018	R$ 275.000,71	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 02/01/2018

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM A CONSTR



R$ 275.000,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
146224

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15531	2017	02/01/2018	12261
1597	2018	01/03/2018	12261
14336	2018	03/12/2018	12261
5170	2019	03/06/2019	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1090	2775	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*1**42	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*1**42	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*5*.5**-91	ART (CREA)	20**5*4**61	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5958	R$ 308.921,81	08/02/2017	
Contrato	112	2017	76.995.455/0001-56	5959	R$ 275.000,71	24/10/2017	100,00%
Aditivo	4	2018	76.995.455/0001-56	6209	R$ 1.174,55	02/01/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6014	Medição	1	Jurisdicionado	27/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	10,88%
6044	Medição	2	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	12,76%

6066	Medição	3	Jurisdicionado	17/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	41,88%
6098	Medição	4	Jurisdicionado	18/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	58,36%
6117	Medição	5	Jurisdicionado	18/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	69,84%
6135	Medição	6	Jurisdicionado	17/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	77,74%
6139	Medição	7	Jurisdicionado	18/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	81,07%
6149	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	81,07%
6162	Medição	9	Jurisdicionado	19/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	93,45%
6180	Medição	10	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	93,45%
6196	Medição	11	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	93,45%
6197	Medição	12	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2018	100,00%
6215	Medição	13	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	93,45%
6237	Medição	14	Jurisdicionado	25/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	99,99%
6250	Medição	15	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	99,99%
6267	Medição	16	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	100,00%
6293	Conclusão	17	Jurisdicionado	25/06/2019			