Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:48:05

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS NO PERÍMETRO URBANO DE CORONEL VIVIDA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 133/2017	90	02/01/2018	R$ 93.901,92	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 02/01/2018

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS NO PERÍMETRO URBANO DE CORONEL VIVIDA



R$ 93.901,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136929; 136951; 137032; 140598

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15529	2017	02/01/2018	12261
15530	2017	02/01/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1050	2775	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**2*1**57	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*5**01	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*5**01	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5969	R$ 93.901,92	25/09/2017	
Contrato	133	2017	76.995.455/0001-56	5970	R$ 93.901,92	30/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6013	Medição	1	Jurisdicionado	28/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	0,50%
6049	Medição	2	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	0,50%
6065	Medição	3	Jurisdicionado	29/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	5,73%
6097	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	5,73%

6116	Medição	5	Jurisdicionado	27/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	34,95%
6134	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	34,95%
6138	Medição	7	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	34,95%
6148	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	39,96%
6161	Medição	9	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	39,96%
6179	Medição	10	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	39,97%
6195	Medição	11	Jurisdicionado	09/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	41,25%
6214	Medição	12	Jurisdicionado	08/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	63,64%
6236	Medição	13	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	68,23%
6249	Medição	14	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	68,23%
6266	Medição	15	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	68,23%
6292	Medição	16	Jurisdicionado	28/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 133/2017	100,00%
6303	Conclusão	17	Jurisdicionado	28/06/2019			