Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:05

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2012 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INTERIOR - 18.000,00M², Bº SOL NASCENTE, Bº GERMANO STÉDILE<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 2542012/2012 | 180 | 18/06/2012 | R$ 401.688,00 | 68,67% |

Nº4/2012
Data Inicial: 18/06/2012

# PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INTERIOR - 18.000,00M², Bº SOL NASCENTE, Bº GERMANO STÉDILE



R$ 401.688,00

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CREA | PR-18**3/D | ART (CREA) | 20**1*2**60 | Fiscalização | Sim |
| CREA | SC-73**6*/D | ART (CREA) | 20**2*6**01 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 1 | R$ 404.739,60 | 23/03/2012 | |
| Contrato | 2542012 | 2012 | 14.237.397/0001-44 | 2 | R$ 401.688,00 | 18/06/2012 | 68,67% |
| Aditivo | | | | 5 | R$ 409.409,21 | 02/08/2013 | |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/06/2012 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2542012/2012 | 10,10% |
| 0 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 28/09/2012 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2542012/2012 | 30,33% |
| 0 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 27/11/2012 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2542012/2012 | 40,13% |
| 0 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 04/04/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2542012/2012 | 61,67% |
| 1033 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 10/07/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2542012/2012 | 68,67% |
| 0 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 07/09/2013 | Execução Indireta - Aditivo | | 75,57% |
| 1012 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 01/06/2013 | | | |
| 0 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 06/03/2014 | | | |