Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:34:59

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2016	Execução de obras de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em diversas ruas da cidade. **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 136/2016	90	01/12/2016	R$ 246.936,54	100,00%

Nº11/2016
Data Inicial: 01/12/2016

Execução de obras de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em diversas ruas da cidade.



R$ 246.936,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136772; 136796; 136990; 137053

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14684	2016	01/12/2016	12261
811	2017	01/02/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	01/12/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*6*.1**-61	ART (CREA)	20**0*6**24	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**1*0**80	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**1*0**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5728	R$ 281.441,88	15/08/2016	
Contrato	136	2016	76.995.455/0001-56	5729	R$ 246.936,54	02/09/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5745	Medição	1	Jurisdicionado	31/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	0,10%
5760	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	0,10%
5772	Medição	3	Jurisdicionado	17/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	8,87%
5788	Medição	4	Jurisdicionado	20/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	100,00%

5800	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	100,00%
5817	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	100,00%
5828	Medição	7	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 136/2016	100,00%
5833	Conclusão	8	Jurisdicionado	18/08/2017			