Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:34:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2016	Construção de muro, alambrado e paisagismo na Unidade Basica de Saúde do Bairro Jardim Maria da Luz **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 127/2016	90	01/11/2016	R$ 36.557,66	100,00%

Nº9/2016
Data Inicial: 01/11/2016

Construção de muro, alambrado e paisagismo na Unidade Basica de Saúde do Bairro Jardim Maria da Luz



R$ 36.557,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
143109

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13110	2016	01/11/2016	12261
13111	2016	01/11/2016	12261
15579	2016	02/01/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/11/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.1**-56	ART (CREA)	20**4*9**71	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*1**87	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*1**87	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5705	R$ 40.217,48	08/08/2016	
Contrato	127	2016	76.995.455/0001-56	5704	R$ 36.557,66	05/09/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5686	Medição	1	Jurisdicionado	11/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	87,84%
5724	Medição	2	Jurisdicionado	09/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	100,00%
5747	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	100,00%
5758	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	100,00%

5777	Conclusão	5	Jurisdicionado	09/03/2017