Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:48:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO SAFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 155/2020	120	03/05/2021	R$ 280.293,62	100,00%

Nº4/2021
Data Inicial: 03/05/2021

EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO SAFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO



R$ 280.293,62

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24428; 24429

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
568	2021	03/05/2021	12217
567	2021	03/05/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1179	03/05/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**38**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**38**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*4**64**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9396	R$ 280.293,63	22/09/2020	
Contrato	155	2020	80.874.100/0001-86	9397	R$ 280.293,62	22/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9410	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 155/2020	100,00%
9431	Conclusão	2	Jurisdicionado	26/07/2021			

Nº4/2021
Data Inicial: 03/05/2021

EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO SAFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO

Documentos



R$ 280.293,62

ORÇAMENTO BASE

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - RUAS PERÍMETRO URBANO**

LOCAL: **RUAS: João Girardelo e Fioravante Jorge Faversani**

ÁREA: **4.410,85m²**

Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
	01 - PAVIMENTAÇÃO				
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) - CAPA	330.814	T	230.86	76,371.72
595580	Limpeza com jato de água	4,410.850	m2	2.06	9,086.35
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	8,821.700	m2	0.39	3,440.46
570500	Reperf. c/CBUQ (massa fina) exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	220.543	T	233.73	51,547.51
	Total do grupo				**140,446.04**
	02 - LIGANTES BETUMINOSOS				
589000	Fornecimento de CAP-50/70	32.089	T	3,788.23	121,560.51
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	4.410	T	2,707.91	11,941.88
	Total do grupo				**133,502.39**
	03 - SINALIZAÇÃO				
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	139.290	m2	30.21	4,207.95
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	1.280	m2	465.36	595.66
821300	Suporte de metálico galvanizado, fogo d=2,5", com tampas e aletas anti giro, h=3,0m	6.000	ud	256.93	1,541.58
	Total do grupo				**6,345.19**
	VALOR DO ORÇAMENTO				**280,293.63**
	TOTAL GERAL - R$				**280,293.63**

ORÇAMENTO BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - RUAS PERÍMETRO URBANO**

LOCAL: **4.410,85m²**

codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R$	valor total R$	30 dias	60 dias	90 dias
	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.00	ud	**0.00**	**0.00**	0.00		
	01 - PAVIMENTAÇÃO					**0.00%**	**#REF!**	**#REF!**
707100	Limpeza com jato de água	4410.85	m2	230.86	**1,018,288.83**	-	509,144.42	509,144.42
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	#REF!	T	#REF!	**#REF!**	-	#REF!	#REF!
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	#REF!	m2	#REF!	**#REF!**	-	#REF!	#REF!
	03 - SINALIZAÇÃO					**0.00%**	**33.68%**	**87.60%**
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	139.290	m2	30.21	**4,207.95**	-		4,207.95
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	1.280	m2	465.36	**595.66**	-	595.66	
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	6.000	pç	256.93	**1,541.58**	-	1,541.58	
	04 - LIGANTES BETUMINOSOS					**0.00%**	**#REF!**	**#REF!**
589000	Fornecimento de CAP-50/70	#REF!	T	#REF!	**#REF!**	-	#REF!	#REF!
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	#REF!	T	#REF!	**#REF!**	-	#REF!	#REF!
	TOTAL MENSAL				**#REF!**	-	#REF!	#REF!
	VALORES ACUMULADOS					-	#REF!	#REF!

SUDOPAV CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 007/2020
PROPONENTE TOMADOR: BOM SUCESSO DO SUL/PR
APELIDO/DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO
EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 26.499.438/0001-50

APELIDO/DESCRIÇÃO: RECAPE ASFÁLTTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES						BDI 1 27,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul/PR
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						**280.293,62**
1			**PAVIMENTAÇÃO**					-	**140.446,04**
1,1	DER	570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	TON	330,814	181,22	BDI 1	230,86	76.371,72
1,2	DER	595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	M2	4.410,850	1,62	BDI 1	2,06	9.086,35
1,3	DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	M2	8.821,700	0,31	BDI 1	0,39	3.440,46
1,4	DER	570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	TON	220,543	183,48	BDI 1	233,73	51.547,51
2			**LIGANTES BETUMINOSOS**					-	**133.502,39**
2,1	DER	589000	Fornecimento de CAP-50/70	TON	32,089	2973,73	BDI 1	3788,23	121.560,51
2,2	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	TON	4,410	2125,68	BDI 1	2707,91	11.941,88
3			**SINALIZAÇÃO**					-	**6.345,19**
3,1	DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	M2	139,290	23,71	BDI 1	30,21	4.207,95
3,2	DER	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	M2	1,280	365,30	BDI 1	465,36	595,66
3,3	DER	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletasanti-giro, h=3,00m	UNIDADE	6,000	201,69	BDI 1	256,93	1.541,58

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Bom Sucesso do Sul, 10 de Setembro de 2020

Rodrigo Siliprandi
Representente Legal / Resp. Técnico
Eng. Civil CREA PR 28455/D
RG n°. 4.566.462-7

26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

SUDOPAV CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 007/2020

PROPONENTE TOMADOR: BOM SUCESSO DO SUL / PR

APELIDO/DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DO PERIMETRO

EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI — **CNPJ:** 26.499.438/0001-50

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	280.293,62	% Período:	0,00%	0,00%	48,39%	51,61%
1	PAVIMENTAÇÃO	140.446,04	% Período:			50,00%	50,00%
2	LIGANTES BETUMINOSOS	133.502,39	% Período:			49,00%	51,00%
4	SINALIZAÇÃO	6.345,19	% Período:				100,00%

TOTAL R$280.293,62	Parcelas:		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
	MENSAL	%	0,00%	0,00%	48,39%	51,61%
		R$	0,00	0,00	135.639,19	144.654,43
	ACUMULDADO	%	0,00%	0,00%	48,39%	100,00%
		R$	0,00	0,00	135.639,19	280.293,62

Bom Sucesso do Sul, 10 de Setembro de 2020

Rodrigo Siliprandi
Representente Legal/Resp. Técnico
Eng. Civil CREA PR 28455/D
RG n°. 45664627

26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

SUDOPAV CONSTRUTORA

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 007/2020	
PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL/PR	
Empresa: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	**CNPJ:** 26.499.438/0001-50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Administração Local	AL	6,99%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos **FINSOCIAL** 2%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (**ISS**, variável de acordo com o município)	ISS	1,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula acordão TCU)	BDI	**27,39%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 2.50%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Rodrigo Siliprandi
Representente Legal/Resp. Técnico
Eng. Civil CREA PR 28455/D
RG n°. 45664627

Bom Sucesso do Sul, 10 de Setembro de 2020

26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

SUDOPAV CONSTRUTORA

ANEXO V

CONCORRÊNCIA Nº 07/2020

PROPOSTA DE PREÇO

Pela presente, SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº: 26.499.438/0001-50, com sede na cidade de Coronel Vivida – PR , à Rodovia BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000, por seu representante legal adiante assinado, Sr. RODRIGO SILIPRANDI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF/MF nº 638.302.999-15, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Concorrência nº 07/2020, tem por objeto a **Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, de pavimentação Asfáltica sobre pavimentação poliédrica em ruas do Perímetro Urbano do município de Bom Sucesso do Sul, referente ao Convênio 083/2020 através de SEDU, numa extensão de 4.410,85m² (quatro mil quatrocentos e dez e oitenta e cinco metros quadrados)**, de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo anexos, com recursos provenientes do Convênio nº 0083/2020-SEIL, firmado com o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem-DER e o Município de Bom Sucesso do Sul.

Valor total da proposta: **R$ 280.293,62 (Duzentos e oitenta mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).**

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços.

As condições de pagamento são as constantes do Edital de Concorrência nº 07/2020.

Bom Sucesso do Sul, 10 de setembro de 2020.

RODRIGO SILIPRANDI
RG nº. 4.566.462-7/SSP-PR
Representante Legal

26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto
Recapeamento Asfáltico em vias urbanas sobre pedras poliédricas

Empresa Contratada
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.499.438/0001-50

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
155/2020	22/09/2020	R$ 280.293,62
Aditivo	**Data do Aditivo**	**Valor de Aditivo**
-	-	-

Localização do Projeto
- Trechos das Ruas: João Girardello e Fioravante Jorge Faversani

Serviços Executados
Execução de pavimentação de 4.410,85m², compreendendo os serviços instalação de Plac de Obra; Limpeza com jato de água de alta pressão; Reperfilagem em CBUQ, espessura de cm; Pintura de ligação com emulsão; Execução de capa de rolamento em CBUQ, espessur de 3 cm; Sinalização Vertical e Horizontal.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (26/07/2021), foi vistoriad a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída er definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanec contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

Fone (46) 3234-1135 e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br - Rua Cândido Merlo, 290 - Centro - 85515-000 - Bom Sucesso do Sul