Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:34:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2016	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA (LOTE 02); **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 109/2016	120	01/08/2016	R$ 174.525,79	100,00%

Nº8/2016
Data Inicial: 01/08/2016

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA (LOTE 02);



R$ 174.525,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
144974

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9417	2016	01/08/2016	12261
9418	2016	01/08/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1032	2528	01/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**04	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**04	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*0*.9**-31	RRT (CAU)	50**0*1	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5600	R$ 193.505,18	13/06/2016	
Contrato	109	2016	76.995.455/0001-56	5614	R$ 174.525,79	26/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5632	Medição	1	Jurisdicionado	12/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	0,50%
5653	Medição	2	Jurisdicionado	11/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	26,10%
5703	Medição	3	Jurisdicionado	16/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	40,49%
5723	Medição	4	Jurisdicionado	16/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	61,78%

5735	Medição	5	Jurisdicionado	09/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	86,64%
5757	Medição	6	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	100,00%
5769	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	100,00%
5787	Medição	8	Jurisdicionado	03/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 109/2016	100,00%
5799	Conclusão	9	Jurisdicionado	16/05/2017			