Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:34:22

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2017	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL ? ESTRADA ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 79/2017	270	11/08/2017	R$ 694.417,62	100,00%
3	2017	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL ? ESTRADA ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 3/2018	270	11/08/2017	R$ 694.417,62	100,00%

Nº3/2017
Data Inicial: 11/08/2017

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL ? ESTRADA ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA



R$ 694.417,62

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136878

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8904	2017	11/08/2017	12261
8905	2017	11/08/2017	12261
429	2018	01/02/2018	12261
14584	2018	01/02/2019	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2528	11/08/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**3*2**30	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*5**11	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*5**11	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5836	R$ 909.594,90	04/04/2017	
Contrato	79	2017	76.995.455/0001-56	5837	R$ 814.328,14	03/07/2017	100,00%
Aditivo	3	2018	76.995.455/0001-56	6126	R$ 99.827,33	15/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5838	Medição	1	Jurisdicionado	21/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	22,89%
5904	Medição	2	Jurisdicionado	21/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	34,61%

5915	Medição	3	Jurisdicionado	20/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	39,84%
5915	Medição	4	Jurisdicionado	20/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	39,84%
5918	Medição	5	Jurisdicionado	17/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	49,38%
5933	Medição	6	Jurisdicionado	26/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	56,54%
6500	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	56,54%
6021	Medição	8	Jurisdicionado	22/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	73,84%
6025	Medição	9	Jurisdicionado	20/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	78,08%
6054	Medição	10	Jurisdicionado	19/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	92,71%
6059	Medição	11	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	92,71%
6091	Medição	12	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	92,71%
6124	Medição	13	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	92,71%
6125	Medição	14	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	92,71%
6137	Medição	15	Jurisdicionado	03/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	92,71%
6146	Medição	16	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	98,40%
6158	Medição	17	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	11,61%
6159	Medição	18	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	98,40%
6160	Medição	19	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	11,61%
6177	Medição	20	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	98,41%
6188	Medição	21	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	11,62%
6193	Medição	22	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	98,41%
6194	Medição	23	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	88,96%
6212	Medição	24	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	98,41%
6213	Medição	25	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	88,96%
6234	Medição	26	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	98,41%
6235	Medição	27	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	88,96%
6247	Medição	28	Jurisdicionado	22/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	99,99%

6248	Medição	29	Jurisdicionado	22/04/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2018	100,00%
6265	Medição	30	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	99,99%
6291	Medição	31	Jurisdicionado	03/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2017	100,00%
6306	Conclusão	32	Jurisdicionado	22/07/2019			