Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:35:12

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	execução de obras de pavimentação com pedras irregulares no acesso a comunidade de caravagio **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 32/2017	90	01/05/2017	R$ 22.656,38	100,00%

Nº2/2017
Data Inicial: 01/05/2017

execução de obras de pavimentação com pedras irregulares no acesso a comunidade de caravagio



R$ 22.656,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136857

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4779	2017	01/05/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2528	01/05/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	20**2*6**60	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**13	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**13	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5802	R$ 22.656,38	02/03/2017	
Contrato	32	2017	76.995.455/0001-56	5803	R$ 22.656,38	07/04/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5812	Medição	1	Jurisdicionado	12/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2017	100,00%
5826	Conclusão	2	Jurisdicionado	03/07/2017			