BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	7-ago-26	a	18-set-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO I

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS			
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	**Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)**	**und**		**1,00**		**1,00**		**864,96**
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	800,00	5.780,20	176,00	1.271,64
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.520,00	18.207,63	4.888,80	35.322,80
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	2.520,00	18.207,63	1.839,60	13.291,57
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	2.520,00	17.460,60	17.866,80	123.795,65
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		4.980,20		17.480,50
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		5.408,00		2.163,20
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		5.408,00		21.956,48
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00		15.687,63		3.608,15
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00		11.898,45		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		6,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		3,54				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

18-set-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 24.771,20	R$ 219.754,95

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 | Nº do contrato CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	Empreendimento	REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				864,96			864,96	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				36.594,44			36.594,44	30,47	96,34
3	PAVIMENTAÇÃO				137.087,22			137.087,22	30,47	96,94
4	CORDÃO/GUIA				41.600,18			41.600,18	30,47	86,99
5	REJUNTAMENTO				3.608,15			3.608,15	30,47	83,00
6	COMPACTAÇÃO									
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS					219.754,95			219.754,95	30,99	94,19
TOTAIS NO PERIODO				0,00	24.771,20			24.771,20	2,75	10,62

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

18-set-26
Data da Medição

Executado:	98,83	%	da	34 ª	etapa		
Prazo decorrido:	361	dias		Prazo equivalente de obra:	1.034	dias	
Dias abonados:		dias		Adiant.(+) / Atraso(-):	673	dias	

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

V.100901-1100