	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	CONTRATO Nº	MEDIÇÃO: 03	
			CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	158/2023		
			TOMADA DE PREÇO: 004/2023			PERÍODO: 28/02/2024 a 29/04/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.680,00	6.836,69	4.500,00	6.180,00	18.312,57	25.149,26
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	560,00	6.622,21	1.500,00	2.060,00	17.738,06	24.360,26
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.612,80	66.925,59	4.320,00	5.932,80	179.264,98	246.190,57
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.612,80	2.567,38	4.320,00	5.932,80	6.876,91	9.444,29
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	560,00	1.199,77	1.500,00	2.060,00	3.213,68	4.413,45
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						579.952,38		**84.151,64**			230.073,38	314.225,02

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA
	29/04/2024		29/04/2024	João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

RODRIGO LUDWIG:02719902950

Assinado de forma digital por RODRIGO LUDWIG:02719902950
Dados: 2024.05.03 15:49:21 -03'00'

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil
CREA-PR 134576 / D