Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:18:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 152/2023	365	04/09/2023	R$ 298.672,54	100,00%
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2023	365	04/09/2023	R$ 298.672,54	100,00%
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2024	365	04/09/2023	R$ 298.672,54	100,00%
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 3/2024	365	04/09/2023	R$ 298.672,54	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 04/09/2023

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO



R$ 298.672,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10125372

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3153	2023	01/09/2023	12217
3558	2023	02/10/2023	12217
3727	2023	01/10/2023	12217
3849	2023	01/10/2023	12217
4959	2023	02/02/2024	12217
4960	2024	01/03/2024	12217
4961	2024	03/06/2024	12217
2232	2024	03/06/2024	12217
2557	2024	03/06/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/09/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*4**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9617	R$ 298.872,11	01/09/2023	
Contrato	152	2023	80.874.100/0001-86	9618	R$ 298.672,54	29/07/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	80.874.100/0001-86	9646	R$ 8.098,90	11/10/2023	100,00%
Aditivo	2	2024	80.874.100/0001-86	9683	R$ 18.042,35	04/06/2024	100,00%
Aditivo	3	2024	80.874.100/0001-86	9684	R$ 11.146,24	14/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9619	Medição	1	Jurisdicionado	04/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	17,62%
9620	Medição	2	Jurisdicionado	03/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	29,04%
9628	Medição	3	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	33,29%
9644	Medição	4	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	34,30%
9647	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
9648	Medição	6	Jurisdicionado	25/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	35,00%
9661	Medição	7	Jurisdicionado	27/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	35,96%
9665	Medição	8	Jurisdicionado	15/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	46,73%
9666	Medição	9	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	59,65%
9672	Medição	10	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	78,65%
9674	Medição	11	Jurisdicionado	21/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	81,52%
9685	Medição	12	Jurisdicionado	04/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	90,89%
9686	Medição	13	Jurisdicionado	11/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	94,44%
9687	Medição	14	Jurisdicionado	11/06/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9688	Medição	15	Jurisdicionado	24/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	100,00%
9689	Medição	16	Jurisdicionado	24/06/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
9694	Conclusão	17	Jurisdicionado	24/07/2024			

Nº6/2023
Data Inicial: 04/09/2023

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO

Documentos



R$ 298.672,54

Planilha Base

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO LINHA VITÓRIA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.28	1,313.64		R$1,681.46	33.33%	R$2,241.89
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9.37	330.80	R$1.05	R$3,446.94	33.33%	R$4,595.80
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20.37	1,313.64	R$4.08	R$32,118.50	33.33%	R$42,823.59
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.77	1,412.88		R$1,087.92	33.33%	R$1,450.52
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.45	330.80		R$479.66	33.33%	R$639.53
SUBTOTAL						R$38,814.47	33.33%	R$51,751.33

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO CERRO AZUL

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.28	2,506.59		R$3,208.44	33.33%	R$4,277.81
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9.37	1,080.70	R$1.05	R$11,260.89	33.33%	R$15,014.15
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20.37	2,506.59	R$4.08	R$61,286.13	33.33%	R$81,712.79
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.77	2,830.80		R$2,179.72	33.33%	R$2,906.22
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.45	1,080.70		R$1,567.02	33.33%	R$2,089.30
SUBTOTAL						R$79,502.19	33.33%	R$106,000.26

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO LATICÍNIO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.28	2,385.16		R$3,053.01	33.33%	R$4,070.57
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9.37	757.56	R$1.05	R$7,893.78	33.33%	R$10,524.77
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20.37	2,385.16	R$4.08	R$58,317.21	33.33%	R$77,754.34
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.77	2,612.43		R$2,011.57	33.33%	R$2,682.03
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.45	757.56		R$1,098.46	33.33%	R$1,464.58
SUBTOTAL						R$72,374.03	33.33%	R$96,496.29

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SANTO EXPEDITO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.28	1,093.14		R$1,399.22	33.33%	R$1,865.58
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9.37	371.94	R$1.05	R$3,875.61	33.33%	R$5,167.36
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20.37	1,093.14	R$4.08	R$26,727.22	33.33%	R$35,635.41
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.77	1,204.72		R$927.63	33.33%	R$1,236.81
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.45	371.94		R$539.31	33.33%	R$719.07
						R$33,469.00	33.33%	R$44,624.22

TOTAL DA LICITAÇÃO	R$224,159.69	33.33%	R$298,872.11

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58
IE: 90926859-15
E-mail: zanin@wln.com.br
Tel: (46) 98409-3177
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul-
Div. Licitações - Fl 126

ANEXO IV
Tomada de Preços nº 02/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo na linha Vitória com extensão de 1.412,88 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 01

LINHA VITÓRIA: VALOR: DE R$ 51.715,82 (Cinquenta e um mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R$ 36.201,07 (Trinta e seis mil, duzentos e um reais e sete centavos) de material e R$ 15.514,75 (Quinze mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de Fatima Antunes

EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Div. Licitações - Fl. 227

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Linha Vitória

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.412,88 m²

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R$ 51.715,82	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL		R$ 51.715,82	100%						
	Período		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Investimento	R$ 4.307,93	R$ 4.307,93	R$ 4.307,93	R$ 4.307,93	R$ 4.307,93	R$ 4.307,93
	Acumul.		%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
			Investimento:	R$ 4.307,93	R$ 8.615,86	R$ 12.923,78	R$ 17.231,71	R$ 21.539,64	R$ 25.847,57

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
R$ 4.307,93	R$ 4.307,93	R$ 4.313,10	R$ 4.313,10	R$ 4.313,10	R$ 4.313,10
58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
R$ 30.155,49	R$ 34.463,42	R$ 38.776,52	R$ 43.089,62	R$ 47.402,72	R$ 51.715,82

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR
Local

Responsável Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
Data

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Linha Vitória

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.412,88 m²

DATA: 31/05/2023

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R$)	Preço Total (R$)
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES**				**R$ 51.715,82**
1.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (mão de obra)	m²	1313,64	R$ 1,70	R$ 2.233,19
1.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Poliédrico	m²	330,80	R$ 13,88	R$ 4.591,51
1.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	1313,64	R$ 32,59	R$ 42.811,53
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Poliédrico (Mão de obra)	m²	1412,88	R$ 1,02	R$ 1.441,14

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrica, largura 1,0 metro cada margem	m²	330,80	R$ 1,93	R$ 638,45
					R$ 51.715,82

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 229

Salgado Filho / PR

Local

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

maria de Fá. Antunes

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58
IE: 90926859-15
E-mail: zanin@wln.com.br
Tel: (46) 98409-3177
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 231

ANEXO IV
Tomada de Preços nº 02/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo na Cerro Azul, com extensão de 2830,80 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 02

CERRO AZUL: VALOR: DE R$ 105.935,08 (Cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R$ 74.154,56 (Setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos) de material e R$ 31.780,52 (Trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de Fa. Gla. Antunes.
EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Cerro Azul

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.830,80 m²

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R$ 105.935,08	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL		R$ 105.935,08	100%						
	Período		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Investimento	R$ 8.824,39	R$ 8.824,39	R$ 8.824,39	R$ 8.824,39	R$ 8.824,39	R$ 8.824,39
	Acumul.		%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
			Investimento:	R$ 8.824,39	R$ 17.648,78	R$ 26.473,18	R$ 35.297,57	R$ 44.121,96	R$ 52.946,35

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
R$ 8.824,39	R$ 8.824,39	R$ 8.834,99	R$ 8.834,99	R$ 8.834,99	R$ 8.834,99
58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
R$ 61.770,75	R$ 70.595,14	R$ 79.430,13	R$ 88.265,11	R$ 97.100,10	R$ 105.935,08

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR
Local

Responsável Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
Data

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 139

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Cerro Azul

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.830,80 m²

DATA: 31/05/2023

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 233

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R$)	Preço Total (R$)
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES**				**R$ 105.935,08**
1.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (mão de obra)	m²	2506,59	R$ 1,70	R$ 4.261,20
1.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Poliédrico	m²	1080,70	R$ 13,89	R$ 15.010,93
1.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	2506,59	R$ 32,59	R$ 81.689,77
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Poliédrico (Mão de obra)	m²	2830,80	R$ 1,02	R$ 2.887,42

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrica, largura 1,0 metro cada margem	m²	1080,70	R$ 1,93	R$ 2.085,76
					R$ 105.935,08

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 134

Salgado Filho / PR
Local

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
Data

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

Maria de Fa. Gla. Antunes

Avogasa

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58
IE: 90926859-15
E-mail: zanin@wln.com.br
Tel: (46) 98409-3177
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 236

ANEXO IV

Tomada de Preços nº 02/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo no Laticínio, com extensão de 2.612,43 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 03

LATICINIO: VALOR: DE R$ 96.428,66 (Noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R$ 67.500,06 (Sessenta e sete mil, quinhentos reais e seis centavos) de material e R$ 28.928,60 (Vinte e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

maria de fa. gla. Antunes.

EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Laticinio

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.612,43 m²

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R$ 96.428,66	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL		R$ 96.428,66	100%						
	Período		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Investimento	R$ 8.032,51	R$ 8.032,51	R$ 8.032,51	R$ 8.032,51	R$ 8.032,51	R$ 8.032,51
	Acumul.		%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
			Investimento:	R$ 8.032,51	R$ 16.065,02	R$ 24.097,52	R$ 32.130,03	R$ 40.162,54	R$ 48.195,05

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
R$ 8.032,51	R$ 8.032,51	R$ 8.042,15	R$ 8.042,15	R$ 8.042,15	R$ 8.042,15
58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
R$ 56.227,55	R$ 64.260,06	R$ 72.302,21	R$ 80.344,36	R$ 88.386,51	R$ 96.428,66

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR
Local

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
Data

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Div. Licitações - Fl. 137

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Laticinio

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.612,43 m²

DATA: 31/05/2023

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 238

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R$)	Preço Total (R$)
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES**				**R$ 96.428,66**
1.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (mão de obra)	m²	2385,16	R$ 1,70	R$ 4.054,77
1.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Poliédrico	m²	757,56	R$ 13,88	R$ 10.514,94
1.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	2385,16	R$ 32,59	R$ 77.732,37
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Poliédrico (Mão de obra)	m²	2612,43	R$ 1,02	R$ 2.664,68

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrica, largura 1,0 metro cada margem	m²	757,46	R$ 1,93	R$ 1.461,90
					R$ 96.428,66

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - PL 239

Salgado Filho / PR

Local

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Maria de Fá. Antunes

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58
IE: 90926859-15
E-mail: zanin@wln.com.br
Tel: (46) 98409-3177
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 241

ANEXO IV

Tomada de Preços nº 02/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo no Santo Expedito, com extensão de 1.204,72 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 05

SANTO EXPEDITO: VALOR: DE R$ 44.592,98 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R$ 31.215,09 (Trinta e um mil, duzentos e quinze reais e nove centavos) de material e R$ 13.377,89 (Treze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

maria de fa. gla. Antunes

EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Santo Expedito

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.204,72 m²

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R$ 44.592,98	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL		R$ 44.592,98	100%						
	Período		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Investimento	R$ 3.714,60	R$ 3.714,60	R$ 3.714,60	R$ 3.714,60	R$ 3.714,60	R$ 3.714,60
	Acumul.		%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
			Investimento:	R$ 3.714,60	R$ 7.429,19	R$ 11.143,79	R$ 14.858,38	R$ 18.572,98	R$ 22.287,57

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
R$ 3.714,60	R$ 3.714,60	R$ 3.719,05	R$ 3.719,05	R$ 3.719,05	R$ 3.719,05
58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
R$ 26.002,17	R$ 29.716,76	R$ 33.435,81	R$ 37.154,87	R$ 40.873,92	R$ 44.592,98

Pret. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl.

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR
Local

Responsável Técnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
Data

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Trecho da estada vicinal - Santo Expedito

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.204,72 m²

DATA: 31/05/2023

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 109

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R$)	Preço Total (R$)
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES**				**R$ 44.592,98**
1.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (mão de obra)	m²	1093,14	R$ 1,70	R$ 1.858,34
1.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Poliédrico	m²	371,94	R$ 13,88	R$ 5.162,53
1.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m	1093,14	R$ 32,59	R$ 35.625,44
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Poliédrico (Mão de obra)	m²	1204,72	R$ 1,02	R$ 1.228,82

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrica, largura 1,0 metro cada margem	m²	371,94	R$ 1,93	R$ 717,85
					R$ 44.592,98

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Pt.

Salgado Filho / PR
Local

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: 198.008/D

Responsavel Tecnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.
Data

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA
R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 02

AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME**, representada pela Sra. **MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**, têm certa e ajustada a presente adição ao Contrato de Empreitada Global, celebrado entre ambos na data de 29 de junho de 2023, em decorrência da Tomada de Preços nº 02/2023, o que fazem com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).

O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 04 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959

Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.06.06 08:53:17 -03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA:44906326000158

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA GLASMANN LTDA:44906326000158
Dados: 2024.06.04 14:26:30 -03'00'

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CONTRATADA
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

Thalyzia Kopp Prechlak
RG: 8.869.492-9

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CNPJ: 44.906.326/0001-58
Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados
O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).
O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.
Clausula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 06 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yonara Beatriz de Araujo Penso
Código Identificador:D7C4FE38

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07/06/2024. Edição 3040
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura de Itapejara D'Oeste

04/06/2024 15:34

Prefeitura Munic de Itapejara D Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC nº 101/2000 (LRF)
Janeiro a Maio/2024

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Função Atualizada						Total Cronograma Desembolso	Função Atualizada
	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro		
Despesas Correntes	7.621.609,42	7.107.499,48	6.916.449,39	5.888.043,27	7.564.779,58	5.351.886,42	68.446.126,18	68.446.126,18
	5.185.080,42	5.185.080,42	5.185.080,42	5.185.080,42	5.185.080,42	5.185.080,42		
	2.436.529,00	1.922.419,06	1.731.368,97	703.962,85	2.379.699,16	166.806,00	33.261.045,53	33.261.045,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.265,01	2.826.598,90	3.029.200,64	2.472.385,42	2.472.385,42	2.472.385,42	33.629.694,13	33.629.694,13
	2.472.385,42	2.472.385,42	2.472.385,42	2.472.385,42	2.472.385,42	2.472.385,42		
	769.879,59	556.213,48	556.168,97	54.978,00	54.978,00	54.978,00	4.978.000,00	4.978.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	660.000,00	660.000,00
	714.901,59	501.235,48	501.190,97				4.318.000,00	4.318.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.225.921,58	2.992.459,75	2.960.679,75	4.326.285,96	2.937.716,40	2.937.716,40	34.157.476,05	34.157.476,05
	2.373.716,40	2.373.716,40	2.373.716,40	2.373.716,40	2.373.716,40	2.373.716,40		
Despesas de Capital	9.002.369,76	1.416.830,48	5.521.867,37	429.538,05	2.447.218,05	425.538,05	21.494.195,24	21.494.195,24
	425.538,05	425.538,05	425.538,05	425.538,05	425.538,05	425.538,05		
	8.576.831,71	991.292,43	5.096.329,32	3.904.747,91	2.021.678,00	113.000,00	19.340.195,26	20.974.195,26
INVESTIMENTOS	353.900,05	353.900,05	353.900,05	353.900,05	353.900,05	353.900,05		
	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	860.000,00	860.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00	71.638,00		
	54.146,73	54.146,73	54.146,73	54.146,73	54.146,73	54.146,73	650.240,00	650.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.146,73	54.146,73	54.146,73	54.146,73	54.146,73	54.146,73		
TOTAL GERAL	16.623.979,18	8.523.789,96	12.438.316,76	6.317.581,32	9.511.957,63	5.465.424,47	90.940.321,42	90.940.321,42
	5.594.765,39	5.594.765,39	5.594.765,39	5.594.765,39	5.594.765,39	5.594.765,39		

FONTE: GEVISR - Planejamento e Orçamento, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 04/Jun/2024, 15h e 03m.

DECRETO Nº 089/2024
DATA: 04.06.2024
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 4º inciso VII da LOA - Lei Orçamentária Anual nº 2142/2023 de 24.11.2023 e artigo 27º incisos I e II da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2131/2023 de 09.05.2023. **DECRETA: Art. 1º** - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, destinados ao suporte das despesas no valor de R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e três reais) nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
07.00	Departamento Municipal de Saúde		
07.01	Fundo Municipal de Saúde		
10301000021.2.024	Manutenção da Atenção Básica		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5304	3.163,00
TOTAL R$ 3.163,00			

Art. 2º - Para cobertura dos créditos a serem abertos em conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do Superávit Financeiro, conforme o previsto no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4320/64 de 17.03.64, a seguir especificado:

FONTE	NOMENCLATURA	VALOR
304	Receitas de Alienação de Ativos da Saúde	3.163,00
Total R$ 3.163,00		

Art. 3º - Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 2131/2023 de 09.05.2023 - LDO e 2010/2021 do PPA 2022/2025.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 01/06/2024.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2024.

Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

Daiani Hoffman,
Dir. Depto de Administração.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3383/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA Patocar Peças e Serviços Mecânicos Ltda – EPP, CNPJ/MF sob o nº 32.297.401/0001 – 41, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação de serviços de mecânica em geral, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 099/2022, fica alterado o prazo de vigência contratual, em mais 06 (seis) meses, passando de 07 (sete) de maio de 2024, para 07 (sete) de novembro 2024. Itapejara D'Oeste, 06 (seis) de maio de 2024.
Município de Itapejara D'Oeste
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO Nº 090/2024
DATA: 04/06/2024
SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2024.
DECRETO Nº 091/2024
DATA: 05.06.2024
SÚMULA: Convoca a Etapa Preparatória da 7ª Conferência Municipal das Cidades e a Conferência Municipal das Cidades e dá outras providências.

DECRETO Nº. 092/2024
DATA: 05/06/2024
SÚMULA: Regulamenta o artigo 8º, § 3º, da Lei 14.133/2021 para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

EDITAL Nº 01/2024 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS
Edital nº 01.01/2024
A Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Edital nº01/2024 - Processo Seletivo Simplificado do município de Itapejara D'Oeste, Portaria nº2139/2024, considerando o prazo de inscrições do referido Edital,
RESOLVE:
1º Tornar pública a homologação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor 20h, de acordo com o Item 2.1 – Quadro de vagas e requisitos mínimos de Ingresso, Carga horária Semanal e Remuneração do Edital nº001/2024, conforme segue:
PROFESSOR 20H – INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS:
1. Aline Bonato Lima
2. Andresa Klem Zanoni
3. Clarice Dalbosco Wessler
4. Daiane Belusso
5. Daniela Fior Batista de Oliveira
6. Danieli Caroline Pilatti
7. Dioslaine Machado Carneiro
8. Elizandra da Silva
9. Francine Hoffmann Silva
10. Janielly Carneiro
11. Jéssica Simão Kupinski
12. Juliana da Luz Silveira
13. Leila Vieira de Borba Ecker
14. Luciana de Fátima de Oliveira
15. Maira Karina Zamboni Concolatto
16. Marcia dos Santos
17. Marieli Detoni de Almeida
18. Paola Maria Gnoatto
19. Sheila da Silva Silveira Dias
20. Tamires Feltrin
21. Zuliane Oliveira Rodrigues

PROFESSOR 20H – INSCRIÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS:
1. Juçara Koakoski
2. Karina Elis da Rosa
3. Larissa Monique Maciel

2º Tornar pública a homologação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Servente Escolar 40h, de acordo com o Item 2.1 – Quadro de vagas e requisitos mínimos de Ingresso, Carga horária Semanal e Remuneração do Edital nº001/2024, conforme segue:
SERVENTE ESCOLAR 40H – INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
1. Andreane da Silva dos Santos
2. Eliane Martinhaki Duarte
3. Hellen Luci Gomes Cassimiro
4. Lirlane da Silva
5. Magali Luiza Canan Schuastz
6. Marilene Rocha Borges
7. Pamela Nicole Albuquerque de Souza de Lara
8. Rosenilda Costa
9. Sandra Gassner
10. Simone Meira
11. Valeria Pereira Ramos da Silva
12. Valkyria Margareth Haiser
13. Vanessa de Oliveira

3º O prazo para interpor recurso sobre este Edital de Divulgação das Inscrições Homologadas do Processo Seletivo Simplificado é de 24h, encerrando-se às 17h do dia 07/06/2024.
4º A interposição de recursos devidamente fundamentado, dar-se-á por meio do endereço eletrônico e-mail: educacao@itapejaradoeste.pr.gov.br.
5º As dúvidas e casos omissos serão dirimidas pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Edital nº01/2024.
Itapejara D'Oeste, 06 de junho de 2024.
Andréia Antunes Alves - Presidente da Comissão Organizadora
e Fiscalizadora do Edital nº001/2024
Portaria nº2139/2024

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3705/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA ANDREA C. BASSANESE MECÂNICA – ME, CNPJ/MF sob o nº 21.822.152/0001 – 40, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação de serviços de mecânica em geral, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 075/2023, fica alterado o prazo de vigência contratual, em mais 90 (noventa) dias, passando de 29 (vinte e nove) de março de 2024, para 26 (vinte e seis) de junho 2024, de acordo com a Cláusula Décima Sexta do contrato, sendo que a empresa se propõe a manter as mesmas condições do contrato inicial, justificativa do Executivo Municipal, tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D'Oeste, 26 (vinte e seis) de março de 2024.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA MARINES GHINZELLI CARNIEL, SOB O CNPJ 28.891.974/0001-21 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença Ambiental Simplificada - RLAS para TRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL E RESIDUOS instalada RUA CONCORDIA, Nº 379 - CENTRO- CEP:85.575-000 NO MUNICIPIO DE SA~O JORGE D´OESTE- PR..

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
PROTOCOLO 2024/05/291040

CONTRATANTE: Município de Bom Sucesso do Sul – Estado do Paraná
CNPJ/MF sob o nº 80.874.100/0001-86

CONTRATADA: ALIADOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – EPP
CNPJ/MF sob o nº 07.339.873/0001-72

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para ENVELOPAMENTO dos veículos do Departamento da Saúde, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QTDE.	Valor unitário (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	ENVELOPAMENTO RENAULT MASTER 2.5 PLACA BBX-4316 - CHASSI 93YMAFAXEJJ147285.	1	R$ 4.478,00	R$ 4.478,00
2	ENVELOPAMENTO MERCEDES BEZ SPRINTER 515 CDI PLACA BAE-5552 - CHASSI 8AC906657GE117428.	1	R$ 3.689,90	R$ 3.689,90
			VALOR TOTAL R$ 8.167,90	

VALOR:R$ 8.167,90 (oito mil cento e sessenta e sete reais e noventa e centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis)meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº 07.00 Departamentos de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10122007-2026 -Atividades operacionais do departamento de saúde; 33.90.30 -material permanente; despesa 992.

JUSTIFICATIVA: Art. 75 inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Bom Sucesso do Sul, 06 de Junho de 2024.
NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795129949
0999
Nilson Antonio Feversani
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 04/2024 - Processo Licitatório 26/2024
Expirado o prazo recursal, de acordo com o parecer jurídico e considerando ainda o julgamento e Classificação das Propostas, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 04/2024, que teve como objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas sendo na Comunidade São João Batista, com extensão de 1.450m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo ao edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa C NESI – TRANSPORTES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 49.333.629/0001-42, com o valor global de R$ 50.499,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais).
Bom Sucesso do Sul, 06 de Junho de 2024.
(Assinado Digitalmente)
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CNPJ: 44.906.326/0001-58
Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados
O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).
O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.
Clausula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 06 de junho de 2024
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Honório Serpa

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024
O Município de Honório Serpa torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 21 de Junho do ano de 2024, na plataforma https://www.gov.br/compras, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Municipal	Pavimentação em CBUQ	28.200,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.honorioserpa.pr.gov.br e na plataforma https://www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Honório Serpa - PR, 06 de Junho de 2024.
Luciano Dias - Prefeito Municipal

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 03

AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME**, representada pela Sra. **MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**, têm certa e ajustada a presente adição ao Contrato de Empreitada Global, celebrado entre ambos na data de 29 de junho de 2023, em decorrência da Tomada de Preços nº 02/2023, o que fazem com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatros centavos).

O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO, que antes era de R$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.06.14 15:23:53 -03'00'

MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES:03856583971
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES:03856583971
Dados: 2024.06.14 14:27:01 -03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CONTRATADA
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

Thalyzia Kopp Prechlak
RG: 8.869.492-9

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 03 AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CNPJ: 44.906.326/0001-58

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatros centavos).

O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO , que antes era de R$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 14 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yonara Beatriz de Araujo Penso
Código Identificador:AF3A1FCD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/06/2024. Edição 3046
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
CNPJ: 80.874.100/0001-86
EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2024
INEXIGIBILIDADE 09/2024 - Processo Licitatório Nº 48/2024 – Data do Aviso: 03/06/2024.
CONTRATADA: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA – EPP
CNPJ: 01.484.706/0001-39.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços técnicos especializados para a revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Sucesso do Sul, cotejando com as alterações ocorridas na Lei Orgânica Municipal, constituição Federal, Estadual e Jurisprudências observados os seguintes procedimentos:
1) REGIMENTO INTERNO:
(a) Reunião inicial para apresentação da metodologia e definição de cronograma (online ao vivo);
(b) Formação de Comissão Especial para Revisão e Atualização do Regimento Interno;
(c) Desenvolvimento, pelo IGAM, análise, pesquisa e elaboração de relatório com a indicação de artigos e demais dispositivos do Regimento Interno que precisam ser corrigidos ou revogados, além de novos conteúdos a serem inseridos, considerando os parâmetros apresentados na Lei Orgânica Municipal, pelas emendas constitucionais, legislações federais e jurisprudência;
(d) Desenvolvimento, pela Comissão especial da Câmara Municipal, de pesquisa e de relatório de dispositivos do Regimento Interno que precisam ser alterados em razão de modificação junto ao contexto local.
(e) Reunião de definição de conteúdo para discussão e finalização das matérias que comporão o anteprojeto de Resolução do Regimento Interno;
(f) Entrega do anteprojeto de Resolução do Regimento Interno, com a devida justificativa, dentro das normas de técnica legislativa.
VALOR TOTAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pela prestação de serviços a Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a serem pagos até o 10º útil do mês que for entregue o serviço. As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº 01.00 Câmara Municipal de Vereadores; 01.01 Câmara dos Vereadores; 0103100012.001 – atividades operacionais do legislativo; 33.90.39 Serviço de terceiros pessoa jurídica; despesa 1268.
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
Bom Sucesso do Sul, 13 de Junho de 2024.
NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024
UASG: 989979
O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 23/2024, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao registro de preços para eventuais aquisições de utensílios domésticos, para atender as necessidades e suprir o funcionamento diário de toda a estrutura administrativa municipal. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 28/06/2024, às 09h00min. O edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art. 3º e art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024.

JOSIANE FOLLE:02295694981 Assinado de forma digital por JOSIANE FOLLE:02295694981 Dados: 2024.06.14 11:27:14 -03'00'
Josiane Folle
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
ERRATA
REF. AO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2024

Nas publicações do dia 07 de junho de 2024, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição de nº 3040, e no Jornal de Beltrão, edição 7.971 do dia 07 de abril de 2024, e no site do município no dia 06 de junho de 2024, tendo em vista equívoco cometido quanto ao número da dispensa de licitação, então:

"onde se lê":
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024

"Leia-se":
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024.

JOSIANE FOLLE:02295694981 Assinado de forma digital por JOSIANE FOLLE:02295694981 Dados: 2024.06.14 11:27:51 -03'00'
Josiane Folle
Pregoeira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 05/2024 -
(Processo Licitatório 34/2024)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do Paraná, com sede à Rua Cândido Merlo, nº 290, Centro, inscrito no CGC/MF nº 80.874.100/0001-86, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NILSON ANTONIO FEVERSANI, e
CONTRATADA: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ nº 39.819.708/0001-04, Representada pelo Proprietário - Administrador Sr. CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA.
OBJETO: Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr, de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo ao edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024.
VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total do contrato é de R$ 77.900,00 (Setenta e Sete Mil e Novecentos Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme a seguir: 06.00- Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos;15.452.0006.1.005 – Execuções de obras públicas; 44.90.51 – Obras e instalações; Despesa – 1748.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Início da execução dos se dará após o recebimento da ordem de serviço, com previsão de término em 90 (Noventa) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de Junho de 2024.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
BOM SUCESSO DO SUL, 14 de Junho de 2024.
NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CNPJ: 44.906.326/0001-58
Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados
O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.
Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatros centavos).
O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO, que antes era de R$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.
Clausula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 14 de junho de 2024
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Renascença

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 – PMR
Retifica-se o Termo de Adjudicação e Homologação publicado do dia 13 de junho de 2024, de acordo como segue:
ODONTO TEC LTDA, no valor total de R$ 31.483,95 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos);
ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no valor total de R$ 16.421,86 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).
Renascença, 14 de junho de 2024.
IDALIR JOÃO ZANELLA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024
Em análise ao processo de Inexigibilidade nº 008/2024, de 14 de junho de 2024, atendendo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições o Sr. Idalir João Zanella Prefeito Municipal de Renascença – Pr, HOMOLOGA o procedimento com amparo na Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 74, inciso II.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 meses, contados da publicação do extrato do contrato do Diário Oficial do Município.
VALOR DO CONTRATO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
OBJETO: contratação de empresa para realização de Show Nacional destinado a abertura do Natal dos Sonhos de Renascença e em comemoração ao 63º aniversário do Município de Renascença.
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 74, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
CONTRATADO: MB PRODUÇÕES LTDA, CNPJ – 31.694.521/0001-10, Endereço Rua: Av. Ibijau, nº 331, sala 131, Bairro Moema, São Paulo – Pr.
CONTRATANTE: Município de Renascença – PR.
Renascença – Pr, 14 de junho de 2024.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

CLASSIFICADOS
JORNAL DE BELTRÃO
O lugar certo para quem quer fazer bons negócios!

EDITAL 04/2024 DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2024/2026 DO GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRANQUENSE

O **Grêmio Industrial Patobranquense**, por intermédio do Presidente do Conselho Deliberativo, **Sr. Valentin José Martignoni**, no uso de suas atribuições legais constantes do §1º §2º do Artigo 41 do Regimento Interno e em obediência ao contido no inciso I, do artigo 18, da Seção I do Estatuto Social, convoca **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**, a ser realizada na sala de reuniões da sede Campestre, sito à Rua Araucária, 883, Bairro Santa Terezinha, na cidade de Pato Branco/Pr, no dia **13/07/2024**, com início às 09h00 e encerramento às 17h00 horas, conforme normas e prazos para o procedimento de votação a seguir:

1. DAS CHAPAS E DOS ASSOCIADOS ELEGÍVEIS

1.1. A Chapa Oficial, será apresentada pelo Conselho Deliberativo em exercício, nos termos do Art. 81, §1, I c/c Art 49 RI

1.2 As chapas concorrentes à eleição do Conselho Deliberativo deverão ser indicadas por pelo menos 100 sócios com direito a voto, devidamente identificados e mediante assinatura. (inciso II, §1 Art. 81)

1.3. Somente poderão se candidatar a cargo do Conselho Deliberativo os sócios patrimoniais, patrimoniais individuais beneméritos e patrimoniais terceira idade, ter no mínimo um ano de matrícula social e ter mais de 18 anos. (Art. 81, §1, III c/c Art 49 RI)

1.4. No pedido de inscrição das chapas deverão constar as assinaturas dos candidatos manifestando a sua concordância (Art. 81, §1, V c/c Art 49 RI)

1.5. É vedada a participação do candidato em duas ou mais chapas (Art. 81, §1, V c/c Art 49 RI).

1.6. Somente será admitida a inscrição das chapas que atenderem os disposto no artigo 27 do estatuto social, ou seja, 30 membros efetivos e 30 suplentes.

2. DOS ASSOCIADOS ELEITORES

2.1 Somente poderão votar os sócios patrimoniais, patrimoniais individuais, patrimoniais beneméritos e patrimoniais terceira idade, maiores de 18 anos, quites com a tesouraria e em pleno gozo dos seus direitos e das prerrogativas sociais. (art. 79 RI)

2.2 Não podem votar nem ser votados os associados que exerçam funções remuneradas no Grêmio, os dependentes dos sócios e as pessoas jurídicas proprietárias de títulos patrimoniais (§2º do Art. 79 do RI).

2.3. Não podem votar nem ser votados os associados que cederam seu título a terceiros. (§ 5º Art. 11)

2.4. Não será admitido voto por procuração. (§4º do art. 79 do RI).

3. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS

3.1. Conforme estabelece o artigo 82 do Regimento Interno, as chapas que desejarem concorrer ao cargo de conselheiro do **GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRANQUENSE**, deverão formalizar as inscrições das chapas mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral **Sr. Solemar Compagnoni**, protocoladas diretamente na secretaria do clube até as 18h00 do quinto dia anterior à data designada (08/07/24) para a realização do pleito eleitoral previsto para o **dia 13/07/2024**, na sede campestre, localizada na Rua Araucária, 883, bairro Santa Terezinha na cidade de Pato Branco/PR, podendo designar um nome que a identifique.

3.2. Também deverá ser anexado ao ato da inscrição, documento assinado por cada um dos candidatos afirmando seu interesse em compor a chapa e o cargo correspondente.

3.3. Não serão aceitas inscrições de candidatos ao cargo de conselheiro isoladamente.

3.4. A ausência da cumprimento dos itens acima desclassificará automaticamente a chapa.

4. DA DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS

4.1. Expirado o prazo de registro das candidaturas, as chapas e os nome dos candidatos, serão afixadas nas dependências sociais, no quadro de avisos e nos locais de maior concentração de associados. (Art. 83 do RI).

5. DEMAIS ORIENTAÇÕES

5.1. Concluída a apuração da eleição, se não houve impugnação, o Presidente da Assembleia Geral anunciará o resultado da votação e proclamará a chapa eleita que tomará posse, lavrando-se o termo no livro ata respectivo. (art. 111 do RI)

5.2. Em caso de empate observar-se-á o artigo 115, inciso I do RI.

6. EVENTUAIS CASOS OMISSOS

6.1. As eleições serão regidas pelos artigos 18 e seguintes do Estatuto social e demais disposições do Regimento Interno e os eventuais casos omissos, lacunas, respostas a requerimentos formulados pelas chapas ou eleitores serão deliberados pela Comissão Eleitoral, responsável pela condução do pleito.

6.2. Os associados poderão consultar cópia do Estatuto Social e/ou Regimento Interno diretamente site eletrônico ou na secretaria do GRÊMIO.

7. MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL

- Solemar Compagnoni - Presidente
- Nivaldo do Prado - Vice - Presidente
- Felix Pasotto – Secretário

Pato Branco, 13 de junho de 2024.

Valentin José Martignoni
Presidente do Conselho Deliberativo

1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da Medição (R$)
				LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA				
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.313,64		0,00%	2.233,19	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	330,80		0,00%	4.591,51	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.313,64		0,00%	42.811,53	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.412,88		0,00%	1.441,14	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	330,80		0,00%	638,45	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					**0,00%**	**R$51.715,82**	**R$0,00**
				LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL				
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.506,59		0,00%	4.261,20	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,89	1.080,70		0,00%	15.010,93	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.506,59		0,00%	81.689,77	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.830,80		0,00%	2.887,42	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.080,70		0,00%	2.085,76	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					**0,00%**	**R$105.935,08**	**R$0,00**
				LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO				
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.385,16	1.288,20	54,01%	4.054,77	R$2.189,94
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	757,56	452,00	59,67%	10.514,94	R$6.273,76
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.385,16	1.288,20	54,01%	77.732,37	R$41.982,44
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.612,43	1.296,00	49,61%	2.664,68	R$1.321,92
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	757,46	452,00	59,67%	1.461,90	R$872,36
	EXECUTADO DO LOTE 03					**54,59%**	**R$96.428,66**	**R$52.640,42**
				LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO				
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14		0,00%	1.858,34	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94		0,00%	5.162,53	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14		0,00%	35.625,44	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72		0,00%	1.228,82	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94		0,00%	717,85	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 05					**0,00%**	**R$44.592,98**	**R$0,00**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**17,62%**		
TOTAL							**R$ 298.672,54**	**R$52.640,42**

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 04 de setembro de 2023

2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da 2º Medição (R$)
	LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA							
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.313,64		0,00%	2.233,19	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	330,80		0,00%	4.591,51	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.313,64		0,00%	42.811,53	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.412,88		0,00%	1.441,14	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	330,80		0,00%	638,45	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					**0,00%**	**R$51.715,82**	**R$0,00**
	LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL							
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.506,59		0,00%	4.261,20	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,89	1.080,70		0,00%	15.010,93	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.506,59		0,00%	81.689,77	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.830,80		0,00%	2.887,42	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.080,70		0,00%	2.085,76	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					**0,00%**	**R$105.935,08**	**R$0,00**
	LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO							
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.385,16	855,00	89,86%	4.054,77	R$1.453,50
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	757,56	240,00	91,35%	10.514,94	R$3.331,20
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.385,16	855,00	89,86%	77.732,37	R$27.864,45
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.612,43	960,00	86,36%	2.664,68	R$979,20
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	757,46	240,00	91,36%	1.461,90	R$463,20
	EXECUTADO DO LOTE 03					**89,94%**	**R$96.428,66**	**R$34.091,55**
	LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO							
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14		0,00%	1.858,34	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94		0,00%	5.162,53	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14		0,00%	35.625,44	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72		0,00%	1.228,82	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94		0,00%	717,85	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 05					**0,00%**	**R$44.592,98**	**R$0,00**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**29,04%**		
TOTAL							**R$ 298.672,54**	**R$34.091,55**

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 03 de outubro de 2023

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 33,29%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 novembro de 2023.

.....
Diogo Rossetto

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 34,30%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 11 dezembro de 2023.

.....
Diogo Rossetto

1º ADIVITO - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Aditivado (R$)	Total da 1º Medição (R$)
	1º ADITIVO - LOTE 03 - LATICÍNIO							
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	214,70	214,70	100,00%	364,99	R$364,99
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	32,44	32,44	100,00%	450,27	R$450,27
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	214,70	214,70	100,00%	6.997,07	R$6.997,07
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	219,57	219,57	100,00%	223,96	R$223,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	32,44	32,44	100,00%	62,61	R$62,61
	EXECUTADO DO 1º ADITIVO					**100,00%**	**R$8.098,90**	**R$8.098,90**
	TOTAL EXECUTADO DO 1º ADITIVO					**100,00%**		
TOTAL							**R$8.098,90**	**R$8.098,90**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2023.10.24 14:19:05 -03'00'

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 24/10/2023 12:02:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 35,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 25 janeiro de 2024.

Diogo Rossetto

8º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 8º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 8º Medição (R$)
	LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.313,64	213,64	100,00%	2.233,19	33,33%	R$363,19
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	330,80	65,80	100,00%	4.591,51	33,33%	R$913,31
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.313,64	213,64	100,00%	42.811,53	33,33%	R$6.962,53
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.412,88	212,88	100,00%	1.441,14	33,33%	R$217,14
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	330,80	65,80	100,00%	638,45	33,33%	R$127,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					**100,00%**	**R$51.715,82**		**R$8.583,17**
	LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.506,59		90,00%	4.261,20	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,89	1.080,70		90,00%	15.010,93	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.506,59		90,00%	81.689,77	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.830,80		90,00%	2.887,42	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.080,70		90,00%	2.085,76	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					**90,00%**	**R$105.935,08**		**R$0,00**
	LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					**100,00%**	**R$96.428,66**		**R$0,00**
	LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14		0,00%	1.858,34	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94		0,00%	5.162,53	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14		0,00%	35.625,44	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72		0,00%	1.228,82	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94		0,00%	717,85	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 05					**0,00%**	**R$44.592,98**		**R$0,00**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**81,52%**	**R$243.486,00**		
TOTAL							**R$ 298.672,54**	**33,33%**	**R$8.583,17**

DIOGO ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCOS RECH

Data: 21/05/2024 11:42:35-0300

9º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 9º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 9º Medição (R$)
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					**100,00%**	**R$51.715,82**		**R$0,00**
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.506,59		90,00%	4.261,20	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,89	1.080,70		90,00%	15.010,93	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.506,59		90,00%	81.689,77	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.830,80		90,00%	2.887,42	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.080,70		90,00%	2.085,76	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					**90,00%**	**R$105.935,08**		**R$0,00**
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					**100,00%**	**R$96.428,66**		**R$0,00**
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14	684,00	62,57%	1.858,34	33,33%	R$1.162,80
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94	240,00	64,53%	5.162,53	33,33%	R$3.331,20
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14	684,00	62,57%	35.625,44	33,33%	R$22.291,56
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72	720,00	59,76%	1.228,82	33,33%	R$734,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94	240,00	64,53%	717,85	33,33%	R$463,20
	EXECUTADO DO LOTE 05					**62,75%**	**R$44.592,98**		**R$27.983,16**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**90,89%**	**R$271.469,16**		
TOTAL							**R$ 298.672,54**	**33,33%**	**R$27.983,16**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.04 13:26:00

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS RECH
Data: 04/06/2024 12:04:08-0300

10º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 10º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 10º Medição (R$)
	LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					**100,00%**	**R$51.715,82**		**R$0,00**
	LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.506,59	250,66	100,00%	4.261,20	33,33%	R$426,12
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,89	1.080,70	108,07	100,00%	15.010,93	33,33%	R$1.501,10
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.506,59	250,66	100,00%	81.689,77	33,33%	R$8.169,01
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.830,80	283,08	100,00%	2.887,42	33,33%	R$288,75
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.080,70	108,07	100,00%	2.085,76	33,33%	R$208,58
	EXECUTADO DO LOTE 02					**100,00%**	**R$105.935,08**		**R$10.593,56**
	LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					**100,00%**	**R$96.428,66**		**R$0,00**
	LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14		62,57%	1.858,34	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94		64,53%	5.162,53	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14		62,57%	35.625,44	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72		59,76%	1.228,82	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94		64,53%	717,85	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 05					**62,75%**	**R$44.592,98**		**R$0,00**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**94,44%**	**R$282.062,72**		
TOTAL							**R$ 298.672,54**	**33,33%**	**R$10.593,56**

DIOGO ROSSETTO:059033139

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 11/06/2024 12:41:06-0300

2º ADIVITO CONTRATUAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Aditivado (R$)	Total da 1º Medição (R$)
	LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL - ADITIVO							
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	510,97	510,97	100,00%	868,65	R$868,65
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	510,97	510,97	100,00%	16.652,51	R$16.652,51
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	510,97	510,97	100,00%	521,19	R$521,19
	EXECUTADO DO ADITIVO					**100,00%**	**R$18.042,35**	**R$18.042,35**
	TOTAL EXECUTADO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL					**100,00%**		
TOTAL							**R$18.042,35**	**R$18.042,35**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.11 13:45:29 -03'00'

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

11/06/2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 11/06/2024 12:41:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

11º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 11º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 11º Medição (R$)
	LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					**100,00%**	**R$51.715,82**		**R$0,00**
	LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.506,59		100,00%	4.261,20	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,89	1.080,70		100,00%	15.010,93	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.506,59		100,00%	81.689,77	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.830,80		100,00%	2.887,42	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.080,70		100,00%	2.085,76	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					**100,00%**	**R$105.935,08**		**R$0,00**
	LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					**100,00%**	**R$96.428,66**		**R$0,00**
	LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14	409,14	100,00%	1.858,34	33,33%	R$695,54
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94	131,94	100,00%	5.162,53	33,33%	R$1.831,33
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14	409,14	100,00%	35.625,44	33,33%	R$13.333,88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72	484,72	100,00%	1.228,82	33,33%	R$494,42
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94	131,94	100,00%	717,85	33,33%	R$254,65
	EXECUTADO DO LOTE 05					**100,00%**	**R$44.592,98**		**R$16.609,82**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**100,00%**	**R$298.672,54**		
TOTAL							**R$ 298.672,54**	**33,33%**	**R$16.609,82**

DIOGO ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCOS RECH

Data: 24/06/2024 14:23:37-0300

3º ADITIVO CONTRATUTAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SANTO EXPEDITO - LOTE 4

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Contratada	Quantidade ADITIVO	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Total da 1º Medição (R$)	Valor Total ADITIVO (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	1.093,14	272,50	272,50	100,00%	R$463,25	R$463,25
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	371,94	95,61	95,61	100,00%	R$1.327,12	R$1.327,12
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	1.093,14	272,50	272,50	100,00%	R$8.880,76	R$8.880,76
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	1.204,72	286,84	286,84	100,00%	R$292,58	R$292,58
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	371,94	95,61	95,61	100,00%	R$184,53	R$184,54
	TOTAL EXECUTADO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL						100,00%		
TOTAL								R$11.148,24	R$11.148,24

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.24 11:03:47 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 24/06/2024 14:11:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

24/06/2024