Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:28:58

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA VICINAL - ALTO ALEGRE<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 112026/2026 | 330 | 11/05/2026 | R$ 4.640.000,00 | 28,58% |

**Nº4/2026**
**Data Inicial: 11/05/2026**

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA VICINAL - ALTO ALEGRE



**R$ 4.640.000,00**

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 4294 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2690 | 2026 | 11/05/2026 | 12476 |
| 2695 | 2026 | 11/05/2026 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1018 | 1748022 | 11/05/2026 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 07*.*7*.7**-82 | ART (CREA) | 17**2*3**36** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 07*.*7*.7**-82 | ART (CREA) | 17**2*3**36** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*7*.7**-82 | ART (CREA) | 17**2*3**36** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 17*.*4*.2**-88 | ART (CREA) | 17**2*2**12** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5658 | R$ 5.192.536,72 | 11/05/2026 | |
| Contrato | 112026 | 2026 | 76.205.681/0001-96 | 5659 | R$ 4.640.000,00 | 11/05/2026 | 28,58% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5664 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 19/06/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 112026/2026 | 2,86% |
| 5669 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 10/07/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 112026/2026 | 8,66% |
| 5678 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 19/08/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 112026/2026 | 8,66% |
| 5685 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 30/09/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 112026/2026 | 28,58% |

Nº4/2026
Data Inicial: 11/05/2026

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DA ESTRADA VICINAL - ALTO ALEGRE

## Documentos



R$ 4.640.000,00

CONSTRUBES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

## PROPOSTA DE PREÇOS

**São Paulo, 21 de janeiro de 2.026**

**Ao**
**Município de Renascença**
**Concorrência nº. 010/2025.**
**Processo Administrativo nº 189/2025**
**Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre Pedras Irregulares na Estrada Vicinal da Linha Alto Alegre, 26.623,14 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual - Estrada Vicinal da Linha Alto Alegre.**

| | |
|---|---|
| **CONCORRÊNCIA 010/2025** | **DATA DE ABERTURA: 12/01/2026** |
| **Nome da empresa:** Construbes Engenharia e Construções Ltda | **CNPJ:** 14.792.068/0001-65 |
| **Endereço:** Rua Machado Bittencourt, nº 361, Vila Clementino - São Paulo - SP | **CEP:** 04.044-001 |
| **Telefone (DDD):** (11) 5904-2800 | **Email:** construbes@construbes.com.br |
| **Dados Bancários:** Banco do Brasil - Agência 8224-4 - Conta Corrente: 571-1 | |
| **Nome do representante legal:** Rodrigo Braga Simões Mathias | CPF: 175.445.238-88 |
| **Instrumento de outorga de poderes**: Contrato Social | |
| **Certificação Digital:** O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil ( **X** ) Sim ( ) Não | |

A empresa **Construbes Engenharia e Construções Ltda** propõe ao MUNICIPIO DE RENASCENÇA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R$4.640.000,00** (quatro milhões seiscentos e quarenta mil reais).

2) O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Se vencedor da licitação, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Rodrigo Braga Simões Mathias, portador do CPF 175.445.238-88.

RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888
2026.01.21 11:05:26 -03'00'

**Construbes Engenharia e Construções**
**Rodrigo Braga Simões Mathias**
**Representante Legal**
**RG: 24.442.524-3 SSP/SP CPF 175.445.238-88**

# Orçamento Pós Licitação

## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

| | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

## ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| REGIONAL | Francisco Beltrão (P.A.) | ASSOCIAÇÃO | Amsop |
| MEDIÇÃO PARCELA | 1 | DATA | 30/04/2026 - qui |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO: | RENASCENCA | CÓDIGO SAM MUNIC.: | 264 | SAM | 52 |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | | | Lote | 1 |
| FIRMA EMPREITERA: | CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ: | 14792068000165 | | |

| CONTRATO EMPREITADA: | | ORDEM DE SERVIÇO: | |
|---|---|---|---|
| Nº | 11/2026 | Nº | |
| DATA: | 05/03/2026 | DATA | |

| MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | ORÇAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | Diferença | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
| **GLOBAL - LOTE 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | - | - | | | | - | | - | - |
| | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 213,77 | - | 213,77 | 18,99% | 0,12% | 0,02% | 26,89 | 1.091,73 | 5.748,28 | 4.656,55 |
| | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1,00 | - | 1,00 | 100,00% | 0,07% | 0,07% | 3.155,64 | 3.155,64 | 3.155,64 | - |
| | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 582,00 | - | 582,00 | 21,13% | 0,40% | 0,08% | 32,04 | 3.940,92 | 18.647,28 | 14.706,36 |
| | 210080 | DER | Topografo | h | 100,00 | - | 100,00 | 10,00% | 0,09% | 0,01% | 41,15 | 411,50 | 4.115,00 | 3.703,50 |
| 2 | | 554 | TERRAPLENAGEM | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | m3 | 6.112,59 | - | 6.112,59 | | 0,72% | | 5,49 | - | 33.558,12 | 33.558,12 |
| | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 20.159,42 | - | 20.159,42 | 15,38% | 0,52% | 0,08% | 1,20 | 3.720,00 | 24.191,30 | 20.471,30 |
| | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | m3 | 5,00 | - | 5,00 | | | | 44,93 | - | 224,65 | 224,65 |
| | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 363,82 | - | 363,82 | | 0,10% | | 13,01 | - | 4.733,30 | 4.733,30 |
| | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | m3 | 4.741,08 | - | 4.741,08 | | 1,42% | | 13,90 | - | 65.901,01 | 65.901,01 |
| 3 | | 589 | DRENAGEM | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | m3 | 180,00 | - | 180,00 | 75,00% | 0,18% | 0,14% | 46,68 | 6.301,80 | 8.402,40 | 2.100,60 |
| | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | m3 | 2.187,29 | - | 2.187,29 | 24,41% | 0,46% | 0,11% | 9,77 | 5.217,18 | 21.369,82 | 16.152,64 |
| | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | un | 10,00 | - | 10,00 | 20,00% | 0,03% | 0,01% | 141,29 | 282,58 | 1.412,90 | 1.130,32 |
| | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | m | 124,00 | - | 124,00 | 53,23% | 0,06% | 0,03% | 23,87 | 1.575,42 | 2.959,88 | 1.384,46 |
| | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 2.002,68 | - | 2.002,68 | 24,22% | 1,23% | 0,30% | 28,45 | 13.798,25 | 56.976,25 | 43.178,00 |
| | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | m3 | 60,00 | - | 60,00 | | 0,48% | | 373,81 | - | 22.428,60 | 22.428,60 |
| | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 24,00 | - | 24,00 | | 0,37% | | 718,20 | - | 17.236,80 | 17.236,80 |
| | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | un | 4,00 | - | 4,00 | | 0,02% | | 274,94 | - | 1.099,76 | 1.099,76 |
| | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 18,00 | - | 18,00 | 33,33% | 0,43% | 0,14% | 1.112,28 | 6.673,68 | 20.021,04 | 13.347,36 |
| | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | un | 6,00 | - | 6,00 | | 0,20% | | 1.554,12 | - | 9.324,72 | 9.324,72 |
| | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | un | 2,00 | - | 2,00 | | 0,23% | | 5.260,18 | - | 10.520,36 | 10.520,36 |
| | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | un | 6,00 | - | 6,00 | | 1,23% | | 9.512,82 | - | 57.076,92 | 57.076,92 |
| | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 142,80 | - | 142,80 | | 0,62% | | 200,29 | - | 28.601,41 | 28.601,41 |
| | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 440,00 | - | 440,00 | 18,64% | 2,69% | 0,50% | 283,17 | 23.219,94 | 124.594,80 | 101.374,86 |
| | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 36,00 | - | 36,00 | 30,56% | 0,38% | 0,12% | 491,55 | 5.407,05 | 17.695,80 | 12.288,75 |
| | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 19,00 | - | 19,00 | | 0,68% | | 1.650,49 | - | 31.359,31 | 31.359,31 |
| | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 48,00 | - | 48,00 | 39,58% | 3,16% | 1,25% | 3.054,93 | 58.043,67 | 146.636,64 | 88.592,97 |
| | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 9,00 | - | 9,00 | | 0,30% | | 1.547,61 | - | 13.928,49 | 13.928,49 |
| | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 7,00 | - | 7,00 | | 0,27% | | 1.789,38 | - | 12.525,66 | 12.525,66 |
| | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | un | 1,00 | - | 1,00 | | 0,05% | | 2.186,81 | - | 2.186,81 | 2.186,81 |
| | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | un | 3,00 | - | 3,00 | | 0,17% | | 2.584,90 | - | 7.754,70 | 7.754,70 |
| | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un | 5,00 | - | 5,00 | | 0,15% | | 1.421,23 | - | 7.106,15 | 7.106,15 |
| | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 2.924,40 | - | 2.924,40 | | 0,76% | | 12,10 | - | 35.385,24 | 35.385,24 |
| | 641300 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) | m | 190,00 | - | 190,00 | | 0,55% | | 135,04 | - | 25.657,60 | 25.657,60 |
| 4 | | 556 | BASE / SUB-BASE | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 452010 | DER | Cascalhamento | m3 | 2.090,05 | - | 2.090,05 | | 2,15% | | 47,80 | - | 99.904,39 | 99.904,39 |
| | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 13.495,05 | - | 13.495,05 | | 1,24% | | 4,28 | - | 57.758,81 | 57.758,81 |
| | 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 5.645,12 | - | 5.645,12 | | 24,33% | | 199,99 | - | 1.128.967,55 | 1.128.967,55 |
| | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 980,80 | - | 980,80 | | 3,49% | | 165,18 | - | 162.008,54 | 162.008,54 |
| 5 | | 551 | REVESTIMENTO | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 28.225,60 | - | 28.225,60 | | 0,33% | | 0,54 | - | 15.241,82 | 15.241,82 |
| | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 31,05 | - | 31,05 | | 3,02% | | 4.513,82 | - | 140.154,11 | 140.154,11 |
| | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 26.623,14 | - | 26.623,14 | | 0,21% | | 0,37 | - | 9.850,56 | 9.850,56 |

| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | Diferença | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 13,31 | - | 13,31 | | 1,30% | | 4.547,61 | - | 60.528,69 | 60.528,69 |
| | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 3.327,90 | - | 3.327,90 | | 19,67% | | 274,27 | - | 912.743,13 | 912.743,13 |
| | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 166,40 | - | 166,40 | | 21,73% | | 6.059,74 | - | 1.008.340,74 | 1.008.340,74 |
| 6 | | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | m | 11,00 | - | 11,00 | | 0,01% | | 24,82 | - | 273,02 | 273,02 |
| | 810300 | DER | Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | m | 1.010,37 | - | 1.010,37 | | 0,63% | | 28,73 | - | 29.027,93 | 29.027,93 |
| 7 | | 558 | SERVICOS DE URBANIZACÃO | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/laiotas/blocos | m2 | 1.305,00 | - | 1.305,00 | | 0,01% | | 0,26 | - | 339,30 | 339,30 |
| | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | m3 | 31,45 | - | 31,45 | | 0,12% | | 169,96 | - | 5.345,24 | 5.345,24 |
| | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | m2 | 14,60 | - | 14,60 | | 0,02% | | 63,02 | - | 920,10 | 920,10 |
| | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 584,11 | - | 584,11 | | 0,42% | | 33,43 | - | 19.526,80 | 19.526,80 |
| | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | m2 | 211,10 | - | 211,10 | | 0,46% | | 101,04 | - | 21.329,54 | 21.329,54 |
| | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 369,36 | - | 369,36 | | 0,10% | | 12,10 | - | 4.469,26 | 4.469,26 |
| | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 14,00 | - | 14,00 | | 0,13% | | 435,86 | - | 6.102,04 | 6.102,04 |
| 8 | | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1.371,42 | - | 1.371,42 | | 0,84% | | 28,53 | - | 39.126,61 | 39.126,61 |
| | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 10,04 | - | 10,04 | | 0,12% | | 565,94 | - | 5.682,04 | 5.682,04 |
| | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | un | 22,00 | - | 22,00 | | 0,06% | | 122,72 | - | 2.699,84 | 2.699,84 |
| | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | - | 3,00 | | 0,03% | | 428,31 | - | 1.284,93 | 1.284,93 |
| 9 | | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | | | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | | | - | - | | | | - | - | - | - |
| | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 35,00 | - | 35,00 | | 0,12% | | 165,29 | - | 5.785,15 | 5.785,15 |
| | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | un | 6,00 | - | 6,00 | | 0,02% | | 165,29 | - | 991,74 | 991,74 |
| | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 40,00 | - | 40,00 | | 0,14% | | 165,29 | - | 6.611,60 | 6.611,60 |
| | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 35,00 | - | 35,00 | | 0,13% | | 170,42 | - | 5.964,70 | 5.964,70 |
| | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 60,00 | - | 60,00 | | 0,16% | | 120,68 | - | 7.240,80 | 7.240,80 |
| | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 35,00 | - | 35,00 | | 0,15% | | 202,43 | - | 7.085,05 | 7.085,05 |
| | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 35,00 | - | 35,00 | | 0,12% | | 155,16 | - | 5.430,60 | 5.430,60 |
| | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 35,00 | - | 35,00 | | 0,04% | | 55,45 | - | 1.940,75 | 1.940,75 |
| | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | 35,00 | - | 35,00 | | 0,09% | | 114,15 | - | 3.995,25 | 3.995,25 |
| | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 70,00 | - | 70,00 | | | | - | - | - | - |
| | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | gb | 3,00 | - | 3,00 | | 0,45% | | 6.930,91 | - | 20.792,73 | 20.792,73 |
| | | | **TOTAL GLOBAL - LOTE 1:** | % PREVISTO : | | | 1,19% | % EXECUTADO : | | 2,86% | SOMAS | 132.839,36 | 4.640.000,00 | 4.507.160,64 |

OBSERVAÇÕES :

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total do Contrato: | R$4.640.000,00 | |
| Medição Acumulada: | | 132.839,36 |
| Total Anterior: | | - |
| Valor e % executado desta Medição : | R$132.839,36 | 2,86 % |

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

Digitally signed by RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888
Date: 2026.05.06 09:08:33 -03'00'

CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO BRAGA SIMÕES MATHIAS
5061120008/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARTHUR BAZZO FAGGION
Data: 06/05/2026 08:59:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
ARTHUR BAZZO FAGGION
ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.05.06 14:36:34 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI


sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 11:16:02 Horário Padrão de Brasília
S 26° 11' 11", W 52° 58' 58"
285° W
Número do índice:5739
CONSTRUBES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES


2026 às 10:41:36 Horário Padrão de Brasília
S 26° 11' 11", W 52° 58' 58"
275° W
Número do índice:5723
W
N
S
E
CONSTRUBES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES


2026 às 10:32:59 Horário Padrão de Brasília
S 26° 11' 11", W 52° 58' 58"
245° SW
Número do índice:5713
CONSTRUBES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES


17 de abr. de 2026 13:34:31
262° W
Número de índice: 5265


17 de abr. de 2026 13:33:51
235° SW
Número de índice: 5263


19 de abr. de 2026 10:40:31
248° W
Número de índice: 5306






25 de abr. de 2026 11:12:14
124° SE
Número de índice: 5578


N
E
W
S
28 de abr. de 2026 15:16:27
42° NE
Número de índice: 5752


quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 08:10:36 Horário Padrão de Brasília
S 26° 9' 43", W 52° 58' 9"
155° SE
Número do índice:5859
GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ EM OBRAS
ESTRADAS VICINAIS
CREA-PR
PARANÁ
CONSTRUBES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

## ESTADO DO PARANÁ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAL | Francisco Beltrão (P.A.) | ASSOCIAÇÃO | Amsop | | |
| MEDIÇÃO PARCELA | 3 | DATA | 03/09/2026 - qui | | |
| MUNICÍPIO: | RENASCENCA | CÓDIGO SAM MUNIC.: | 264 | SAM | 52 |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | | | Lote | 1 |
| FIRMA EMPREITERA: | CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ: | 14792068000165 | | |
| CONTRATO EMPREITADA: | | ORDEM DE SERVIÇO: | | | |
| Nº | 11/2026 | Nº | | | |
| DATA: | 05/03/2026 | DATA | | | |

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | ORÇAMENTO Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GLOBAL - LOTE 1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | | | - | | - | - |
| | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 213,77 | 23,26% | 0,12% | 0,03% | 26,89 | 1.336,97 | 5.748,28 | 4.411,31 |
| | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1,00 | 100,00% | 0,07% | 0,07% | 3.155,64 | 3.155,64 | 3.155,64 | - |
| | 840000A | DER/PRC | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 582,00 | 21,13% | 0,40% | 0,08% | 32,04 | 3.940,92 | 18.647,28 | 14.706,36 |
| | 210080 | DER | Topografo | h | 100,00 | 50,00% | 0,09% | 0,05% | 41,15 | 2.057,50 | 4.115,00 | 2.057,50 |
| 2 | | 554 | TERRAPLENAGEM | | - | | | | - | - | - | - |
| | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | m3 | 6.112,59 | 81,15% | 0,72% | 0,58% | 5,49 | 27.233,97 | 33.558,12 | 6.324,15 |
| | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 20.159,42 | 91,95% | 0,52% | 0,48% | 1,20 | 22.243,20 | 24.191,30 | 1.948,10 |
| | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | m3 | 5,00 | | | | 44,93 | - | 224,65 | 224,65 |
| | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 363,82 | | 0,10% | | 13,01 | - | 4.733,30 | 4.733,30 |
| | 520200B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | m3 | 4.741,08 | 62,75% | 1,42% | 0,89% | 13,90 | 41.352,36 | 65.901,01 | 24.548,65 |
| 3 | | 589 | DRENAGEM | | - | | | | - | - | - | - |
| | 600000B | DER/PRC | Escavação Manual de Valas | m3 | 180,00 | 94,44% | 0,18% | 0,17% | 46,68 | 7.935,60 | 8.402,40 | 466,80 |
| | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | m3 | 2.187,29 | 74,48% | 0,46% | 0,34% | 9,77 | 15.917,28 | 21.369,82 | 5.452,54 |
| | 600310C | DER/PRC | Limpeza de bueiro | un | 10,00 | 40,00% | 0,03% | 0,01% | 141,29 | 565,16 | 1.412,90 | 847,74 |
| | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | m | 124,00 | 91,94% | 0,06% | 0,06% | 23,87 | 2.721,18 | 2.959,88 | 238,70 |
| | 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 2.002,68 | 73,32% | 1,23% | 0,90% | 28,45 | 41.773,71 | 56.976,25 | 15.202,54 |
| | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | m3 | 60,00 | | 0,48% | | 373,81 | - | 22.428,60 | 22.428,60 |
| | 606200 | DER | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 24,00 | | 0,37% | | 718,20 | - | 17.236,80 | 17.236,80 |
| | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | un | 4,00 | | 0,02% | | 274,94 | - | 1.099,76 | 1.099,76 |
| | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 18,00 | 88,89% | 0,43% | 0,38% | 1.112,28 | 17.796,48 | 20.021,04 | 2.224,56 |
| | 620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | un | 6,00 | 100,00% | 0,20% | 0,20% | 1.554,12 | 9.324,72 | 9.324,72 | - |
| | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | un | 2,00 | 100,00% | 0,23% | 0,23% | 5.260,18 | 10.520,36 | 10.520,36 | - |
| | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | un | 6,00 | 100,00% | 1,23% | 1,23% | 9.512,82 | 57.076,92 | 57.076,92 | - |
| | 610400C | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 142,80 | | 0,62% | | 200,29 | - | 28.601,41 | 28.601,41 |
| | 610600B | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 440,00 | 24,09% | 2,69% | 0,65% | 283,17 | 30.016,02 | 124.594,80 | 94.578,78 |
| | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 36,00 | 100,00% | 0,38% | 0,38% | 491,55 | 17.695,80 | 17.695,80 | - |
| | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 19,00 | 100,00% | 0,68% | 0,68% | 1.650,49 | 31.359,31 | 31.359,31 | - |
| | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 48,00 | 100,00% | 3,16% | 3,16% | 3.054,93 | 146.636,64 | 146.636,64 | - |
| | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 9,00 | | 0,30% | | 1.547,61 | - | 13.928,49 | 13.928,49 |
| | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 7,00 | | 0,27% | | 1.789,38 | - | 12.525,66 | 12.525,66 |
| | BLSA200 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | un | 1,00 | | 0,05% | | 2.186,81 | - | 2.186,81 | 2.186,81 |
| | BLSA250 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | un | 3,00 | | 0,17% | | 2.584,90 | - | 7.754,70 | 7.754,70 |
| | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un | 5,00 | | 0,15% | | 1.421,23 | - | 7.106,15 | 7.106,15 |
| | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 2.924,40 | | 0,76% | | 12,10 | - | 35.385,24 | 35.385,24 |

# Planilha_Detalhada_-_Med03_assinado

| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 13.495,05 | 93,59% | 1,24% | 1,16% | 4,28 | 54.056,40 | 57.758,81 | 3.702,41 |
| | 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 5.645,12 | 51,02% | 24,33% | 12,41% | 199,99 | 575.971,20 | 1.128.967,55 | 552.996,35 |
| | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 980,80 | 14,34% | 3,49% | 0,50% | 165,18 | 23.224,31 | 162.008,54 | 138.784,23 |
| **5** | | **551** | **REVESTIMENTO** | | - | | | | - | - | - | - |
| | 560100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 28.225,60 | 51,02% | 0,33% | 0,17% | 0,54 | 7.776,00 | 15.241,82 | 7.465,82 |
| | 589190A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 31,05 | 51,01% | 3,02% | 1,54% | 4.513,82 | 71.498,91 | 140.154,11 | 68.655,20 |
| | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 26.623,14 | | 0,21% | | 0,37 | - | 9.850,56 | 9.850,56 |
| | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 13,31 | | 1,30% | | 4.547,61 | - | 60.528,69 | 60.528,69 |
| | 570000F | DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 3.327,90 | | 19,67% | | 274,27 | - | 912.743,13 | 912.743,13 |
| | 589000P | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 166,40 | | 21,73% | | 6.059,74 | - | 1.008.340,74 | 1.008.340,74 |
| **6** | | **557** | **MEIO-FIO E SARJETA** | | - | | | | - | - | - | - |
| | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | m | 11,00 | | 0,01% | | 24,82 | - | 273,02 | 273,02 |
| | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | m | 1.010,37 | | 0,63% | | 28,73 | - | 29.027,93 | 29.027,93 |
| **7** | | **558** | **SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO** | | - | | | | - | - | - | - |
| | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 1.305,00 | | 0,01% | | 0,26 | - | 339,30 | 339,30 |
| | 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | m3 | 31,45 | | 0,12% | | 169,96 | - | 5.345,24 | 5.345,24 |
| | 602000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | m2 | 14,60 | | 0,02% | | 63,02 | - | 920,10 | 920,10 |
| | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 584,11 | | 0,42% | | 33,43 | - | 19.526,80 | 19.526,80 |
| | 534906B | DER/PRC | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | m2 | 211,10 | | 0,46% | | 101,04 | - | 21.329,54 | 21.329,54 |
| | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 369,36 | | 0,10% | | 12,10 | - | 4.469,26 | 4.469,26 |
| | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 14,00 | | 0,13% | | 435,86 | - | 6.102,04 | 6.102,04 |
| **8** | | **552** | **SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO** | | - | | | | - | - | - | - |
| | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1.371,42 | | 0,84% | | 28,53 | - | 39.126,61 | 39.126,61 |
| | 820000A | DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 10,04 | | 0,12% | | 565,94 | - | 5.682,04 | 5.682,04 |
| | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | un | 22,00 | | 0,06% | | 122,72 | - | 2.699,84 | 2.699,84 |
| | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 3,00 | | 0,03% | | 428,31 | - | 1.284,93 | 1.284,93 |
| **9** | | **553** | **ENSAIOS TECNOLÓGICOS** | | - | | | | - | - | - | - |
| | | | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | | - | | | | - | - | - | - |
| | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 35,00 | 68,57% | 0,12% | 0,08% | 165,29 | 3.966,96 | 5.785,15 | 1.818,19 |
| | 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | un | 6,00 | | 0,02% | | 165,29 | - | 991,74 | 991,74 |
| | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 40,00 | 57,50% | 0,14% | 0,08% | 165,29 | 3.801,67 | 6.611,60 | 2.809,93 |
| | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 35,00 | 65,71% | 0,13% | 0,09% | 170,42 | 3.919,66 | 5.964,70 | 2.045,04 |
| | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 60,00 | 38,33% | 0,16% | 0,06% | 120,68 | 2.775,64 | 7.240,80 | 4.465,16 |
| | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 35,00 | | 0,15% | | 202,43 | - | 7.085,05 | 7.085,05 |
| | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 35,00 | | 0,12% | | 155,16 | - | 5.430,60 | 5.430,60 |
| | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 35,00 | | 0,04% | | 55,45 | - | 1.940,75 | 1.940,75 |
| | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | 35,00 | | 0,09% | | 114,15 | - | 3.995,25 | 3.995,25 |
| | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 70,00 | | | | - | - | - | - |
| | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | gb | 3,00 | | 0,45% | | 6.930,91 | - | 20.792,73 | 20.792,73 |
| | | | **TOTAL GLOBAL - LOTE 1:** | **% PREVISTO :** | **7,53%** | | **% EXECUTADO :** | **28,58%** | **SOMAS** | **1.325.926,09** | **4.640.000,00** | **3.314.073,91** |

# Planilha_Detalhada_-_Med03_assinado

| Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor e % executado desta Medição : | | R$923.920,12 | 19,91 % |

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888
Assinado de forma digital por RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888
Dados: 2026.09.10 16:06:26 -03'00'

CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO BRAGA SIMÕES MATHIAS
5061120008/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARTHUR BAZZO FAGGION
Data: 10/09/2026 15:52:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
ARTHUR BAZZO FAGGION
ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.09.11 08:11:26 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI